



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL N° 005/2021

Processo Administrativo nº1139-1/SEMAS/2020

Proc. nº 1239/20
Fls. 1909

Aos 23 dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e Vinte e Um, na cidade de Primavera de Rondônia/RO, o Assessor de Engenharia, nomeado através da portaria nº242/GP/2018, O Sr: Tasso Fernando Guedes e os membros da comissão de Fiscalização de Obras do Município de Primavera de Rondônia, devidamente nomeados através do Decreto nº 1994/GP/2020, composta pelos senhores, Ayrton Junior Nunes Moraes e Claudio Rocha, atestam a Quinta medição da execução das obras das novas instalações do CRAS municipal, no município de Primavera de Rondônia. Os membros da comissão de recebimento citados, não fazem mais parte do quadro de servidores municipais e até a presente data não fora instituída nova comissão.

Referente à Solicitação da Quinta medição.

- I. Encontram-se locadas as esquadrias (janelas e portas).
- II. Encontram-se executados os revestimentos cerâmicos de piso e parede.
- III. Encontra-se executado o forro em pvc.
- IV. Encontra-se em execução o serviço de pintura.
- V. Os dutos referentes as instalações hidrossanitárias encontram-se devidamente locados.

A Nota Fiscal certificada pelo responsável e vistada pelos responsáveis.

Segue

Memorial Fotográfico.

Primavera de Rondônia 30/09/2021


Tasso Fernando Guedes
Assessor de Engenharia



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCAL: PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO

Planilha de Levantamento para Medição														
Item	Descrição	Quant. Orçada	Valor Unit. Licitado	Valor Unit. Reequilibrado	% Reequilibrado	% Executada	Valor Executado	Valor Total	1ª Medição 15/03/2021	2ª Medição 26/03/2021	3ª Medição 26/05/2021	4ª Medição 28/06/2021	5ª Medição 23/09/2021	
1	ADMINISTRAÇÃO E NR-18						18.231,00	R\$ 9.655,47	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 0,00	
1.1	Administração e taxas						18.231,00	R\$ 9.655,47	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 0,00	
1.1.1	Administração e controle - (Visita técnica engenheiro)	4,0	R\$ 2.221,96	R\$ 2.221,96	0,00%	100,0%	8.887,84	8.887,84	R\$ 2.221,96	R\$ 2.221,96	R\$ 2.221,96	R\$ 2.221,96	R\$ 0,00	
1.1.2	Taxas e Emolumentos- (ART)	1,0	R\$ 146,19	R\$ 146,19	0,00%	100,0%	146,19	146,19	R\$ 146,19	R\$ 146,19	R\$ 146,19	R\$ 146,19	R\$ 0,00	
1.1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50 m x 2,00m)	3,0	R\$ 88,89	R\$ 88,89	0,00%	100,0%	266,67	266,67	R\$ 88,89	R\$ 88,89	R\$ 88,89	R\$ 88,89	R\$ 0,00	
1.1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	4,0	R\$ 298,09	R\$ 298,09	0,00%	100,0%	1.192,36	1.192,36	R\$ 298,09	R\$ 298,09	R\$ 298,09	R\$ 298,09	R\$ 0,00	
1.1.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	4,0	R\$ 338,46	R\$ 338,46	0,00%	100,0%	1.353,84	1.353,84	R\$ 338,46	R\$ 338,46	R\$ 338,46	R\$ 338,46	R\$ 0,00	
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	6,25	R\$ 360,40	R\$ 360,40	0,00%	100,0%	2.252,50	2.252,50	R\$ 360,40	R\$ 360,40	R\$ 360,40	R\$ 360,40	R\$ 0,00	
1.1.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	12,0	R\$ 344,30	R\$ 344,30	0,00%	100,0%	4.131,60	4.131,60	R\$ 344,30	R\$ 344,30	R\$ 344,30	R\$ 344,30	R\$ 0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						14.317,83	R\$ 14.317,83	R\$ 14.317,83	R\$ 14.317,83	R\$ 14.317,83	R\$ 14.317,83	R\$ 0,00	
2.1	PREPARO DO TERRENO						5.335,16	R\$ 5.335,16	R\$ 5.335,16	R\$ 5.335,16	R\$ 5.335,16	R\$ 5.335,16	R\$ 0,00	
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	55,6	R\$ 24,92	R\$ 24,92	0,00%	100,0%	1.385,55	1.385,55	R\$ 24,92	R\$ 24,92	R\$ 24,92	R\$ 24,92	R\$ 0,00	
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	50,99	R\$ 52,41	R\$ 52,41	0,00%	100,0%	2.672,38	2.672,38	R\$ 52,41	R\$ 52,41	R\$ 52,41	R\$ 52,41	R\$ 0,00	
2.1.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	40,19	R\$ 31,78	R\$ 31,78	0,00%	100,0%	1.277,23	1.277,23	R\$ 31,78	R\$ 31,78	R\$ 31,78	R\$ 31,78	R\$ 0,00	
2.2	ATERRO COM OU SI COMPACTAÇÃO						8.982,67	R\$ 8.982,67	R\$ 8.982,67	R\$ 8.982,67	R\$ 8.982,67	R\$ 8.982,67	R\$ 0,00	
2.2.1	Execução e Compactação de Aterro com Solo Predominantemente Argiloso - Inclusive Solo, Carga e Transporte.	292,5	R\$ 30,71	R\$ 30,71	0,00%	100,0%	8.982,67	8.982,67	R\$ 30,71	R\$ 30,71	R\$ 30,71	R\$ 30,71	R\$ 0,00	
3	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES						16.692,80	R\$ 16.692,80	R\$ 16.692,80	R\$ 16.692,80	R\$ 16.692,80	R\$ 16.692,80	R\$ 0,00	
3.1	CONCRETOS						4.391,91	R\$ 4.391,91	R\$ 4.391,91	R\$ 4.391,91	R\$ 4.391,91	R\$ 4.391,91	R\$ 0,00	
3.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,92	R\$ 198,63	R\$ 198,63	0,00%	100,0%	182,73	182,73	R\$ 198,63	R\$ 198,63	R\$ 198,63	R\$ 198,63	R\$ 0,00	

Assessoria Técnica
Assessoria Técnica
Engenheiro Civil
CREA: 13666-DIRO

3.1.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	5,69	R\$	256,47	R\$	256,47	0,00%	100,0%	1.459,31	1.459,31	5,69	R\$	1.459,31	100,00%
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	5,11	R\$	256,47	R\$	256,47	0,00%	100,0%	1.310,56	1.310,56	5,11	R\$	1.310,56	100,00%
3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	10,8	R\$	133,27	R\$	133,27	0,00%	100,0%	1.439,31	1.439,31	10,8	R\$	1.439,31	100,00%
3.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS								6.322,88	6.322,88		R\$	6.322,88	100,00%
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	49,23	R\$	70,15	R\$	70,15	0,00%	100,0%	3.453,48	3.453,48	49,23	R\$	3.453,48	100,00%
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	89,95	R\$	31,90	R\$	31,90	0,00%	100,0%	2.869,40	2.869,40	89,95	R\$	2.869,40	100,00%
3.3	ARMADURAS								4.974,78	4.974,78		R\$	4.974,78	100,00%
3.3.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	133,09	R\$	9,05	R\$	9,05	0,00%	100,0%	1.204,46	1.204,46	133,09	R\$	1.204,46	100,00%
3.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	125,36	R\$	7,90	R\$	7,90	0,00%	100,0%	990,34	990,34	125,36	R\$	990,34	100,00%
3.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	117,27	R\$	6,96	R\$	6,96	0,00%	100,0%	816,19	816,19	117,27	R\$	816,19	100,00%
3.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	227,27	R\$	5,99	R\$	5,99	0,00%	100,0%	1.361,34	1.361,34	227,27	R\$	1.361,34	100,00%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	122,45	R\$	4,92	R\$	4,92	0,00%	100,0%	602,45	602,45	122,45	R\$	602,45	100,00%
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA FÁCIL	60,95	R\$	16,46	R\$	16,46	0,00%	100,0%	1.003,23	1.003,23	60,95	R\$	1.003,23	100,00%
4	SUPERESTRUTURA								20.160,26	20.160,26		R\$	20.160,26	100,00%
4.1	CONCRETOS								3.090,77	3.090,77		R\$	3.090,77	100,00%
4.1.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,94	R\$	256,47	R\$	256,47	0,00%	100,0%	1.266,96	1.266,96	4,94	R\$	1.266,96	100,00%
4.1.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,35	R\$	256,47	R\$	256,47	0,00%	100,0%	1.115,64	1.115,64	4,35	R\$	1.115,64	100,00%
4.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,8	R\$	256,47	R\$	256,47	0,00%	100,0%	461,64	461,64	1,8	R\$	461,64	100,00%
4.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	11,09	R\$	22,23	R\$	22,23	0,00%	100,27%	247,19	246,53	11,09	R\$	246,53	100,00%
4.2	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS								7.919,94	7.919,94		R\$	7.919,94	100,00%
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE_12/2015	87,84	R\$	39,21	R\$	39,21	0,00%	100,0%	3.444,20	3.444,20	87,84	R\$	3.444,20	100,00%

4.2.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	140,57	R\$	31,84	R\$	31,84	0,00%	100,0%	4.475,74	4.475,74	126,51 R\$ 4.028,07 90,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.149,92 99,01%	R\$ 21,49 0,98%	R\$ 0,00 0,00%
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA								2.171,41	2.171,41		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.149,92 99,01%	R\$ 21,49 0,98%	R\$ 0,00 0,00%
4.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3.5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E	36,36	R\$	59,72	R\$	70,45	17,97%	100,0%	2.171,41	2.171,41		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.149,92 99,01%	R\$ 21,49 0,98%	R\$ 0,00 0,00%
4.4	ARMADURAS								5.593,33	5.593,33		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 5.031,32 89,95%	R\$ 562,00 10,04%	R\$ 0,00 0,00%
4.4.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	202,55	R\$	9,05	R\$	9,05	0,00%	100,0%	1.833,07	1.833,07		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.647,10 89,85%	R\$ 185,97 10,15%	R\$ 0,00 0,00%
4.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	75,73	R\$	7,90	R\$	7,90	0,00%	100,0%	598,26	598,26					
4.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	67,55	R\$	6,96	R\$	6,96	0,00%	100,0%	470,14	470,14					
4.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	306,91	R\$	5,99	R\$	5,99	0,00%	100,0%	1.838,39	1.838,39					
4.4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	173,47	R\$	4,92	R\$	4,92	0,00%	100,0%	853,47	853,47					
4.5	CINTAS E VERGAS								1.384,81	1.384,81		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.380,69 99,70%	R\$ 3,14 0,22%	R\$ 0,97 0,07%
4.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,2	R\$	15,71	R\$	15,71	0,00%	100,0%	81,69	81,69					
4.5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	18,95	R\$	19,55	R\$	40,02	104,71%	100,0%	370,47	370,47					
4.5.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	5,2	R\$	15,52	R\$	15,52	0,00%	100,0%	80,70	80,70					
4.5.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	18,95	R\$	18,14	R\$	18,14	0,00%	100,0%	343,75	343,75					
4.5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	13,8	R\$	25,30	R\$	25,30	0,00%	100,0%	349,14	349,14					
4.5.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,1	R\$	31,19	R\$	31,19	0,00%	100,0%	159,06	159,06					
5	PAREDES E PAÍNES								18.535,88	18.535,88		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 5.560,93 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS								18.535,88	18.535,88		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 5.560,93 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²	331,59	R\$	55,90	R\$	55,90	0,00%	100,0%	18.535,88	18.535,88					
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE								12.417,82	12.417,82		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 7.884,21 63,49%	R\$ 719,28 5,79%	R\$ 3.814,33 30,71%
6.1	CHAPISCO								1.558,47	1.558,47		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.558,47 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	663,18	R\$	2,35	R\$	2,35	0,00%	100,0%	1.558,47	1.558,47					
6.2	EMBOÇO								7.045,02	7.045,02		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 6.325,74 89,79%	R\$ 719,28 10,20%	R\$ 0,00 0,00%

Tasso Fernando Queiroz
Engenharia Civil
CREA 13666 D/PQ

6.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	100,14	R\$	22,36	R\$	29,19	30,55%	100,0%	2.239,13	2.239,13	90,0	R\$ 2.012,40	10,14	R\$ 226,73	10,13%	
6.2.2	PASTILHA, CERÂMICA, PLACA PRÉ MOLDADA E OUTROS	207,24	R\$	23,19	R\$	29,89	28,89%	100,0%	4.805,89	4.805,89	186,0	R\$ 4.313,34	21,24	R\$ 492,55	10,25%	
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR COBERTURA	100,14	R\$	38,09	R\$	49,36	29,59%	100,0%	3.814,33	3.814,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.814,33
6.3.1	MADEIRAMENTO	114,23	R\$	7,76	R\$	7,76	0,00%	100,0%	886,42	886,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 886,42
7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU	114,23	R\$	20,19	R\$	39,12	93,78%	100,0%	2.306,30	2.306,30	114,23	R\$ 1.714,06	21,29%	R\$ 2.306,30	21,29%	R\$ 2.649,40
7.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM	114,23	R\$	7,26	R\$	7,26	0,00%	100,0%	827,64	827,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 827,64
7.1.1	FORRO PVC	108,65	R\$	24,34	R\$	45,32	86,20%	100,0%	2.649,40	2.649,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.649,40
7.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_09/2017_P	18,4	R\$	25,80	R\$	25,80	0,00%	0,0%	474,72	474,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 474,72
7.3	CALHA METÁLICA	42,9	R\$	21,05	R\$	21,05	0,00%	0,0%	903,04	903,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 903,04
7.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	163,12	R\$	9,86	R\$	9,86	0,00%	100,0%	1.608,36	1.608,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.608,36
7.4	RUFO METÁLICO	163,12	R\$	31,85	R\$	31,85	0,00%	100,0%	5.195,37	5.195,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.195,37
7.4.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	147,28	R\$	36,74	R\$	57,25	55,82%	100,0%	5.411,06	5.411,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.411,06
8	PISO	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11
8.1	LASTROS/FUNDAÇÕES DIVERSAS	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11
8.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	147,28	R\$	36,74	R\$	57,25	55,82%	100,0%	5.411,06	5.411,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.411,06
8.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11
8.2	PISO CERÂMICO	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11
8.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11
8.3	RODAPE CERÂMICO	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11
8.3.1	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11
8.4	PISO CONCRETO (CALÇADA INTERNA)	120,83	R\$	4,23	R\$	7,03	66,19%	100,0%	511,11	511,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 511,11

Assessoria
Engenharia Civil
CREA: 13666 D/RG

[illegible]

Felipe Fernando Guedes
Empenhado C/CL
CREA: 13696 D/PO

Engenheiro Civil
CREA: 13666 DRO

12.2.6	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,0	R\$	3,57	R\$	3,57	0,00%	100,0%	17,85	17,85	5,0	R\$ 17,85 100,00%
12.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,0	R\$	4,12	R\$	4,12	0,00%	100,0%	20,60	20,60	5,0	R\$ 20,60 100,00%
12.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,0	R\$	10,32	R\$	10,32	0,00%	100,0%	30,96	30,96	3,0	R\$ 30,96 100,00%
12.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,0	R\$	3,06	R\$	3,06	0,00%	100,0%	3,06	3,06	1,0	R\$ 3,06 100,00%
12.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	10,0	R\$	3,62	R\$	3,62	0,00%	100,0%	36,20	36,20	10,0	R\$ 36,20 100,00%
12.2.11	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	9,0	R\$	9,80	R\$	9,80	0,00%	100,0%	88,20	88,20	9,0	R\$ 88,20 100,00%
12.2.12	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,0	R\$	6,13	R\$	6,13	0,00%	100,0%	6,13	6,13	1,0	R\$ 6,13 100,00%
12.2.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	5,0	R\$	5,00	R\$	5,00	0,00%	100,0%	25,00	25,00	5,0	R\$ 25,00 100,00%
12.2.14	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	2,0	R\$	8,46	R\$	8,46	0,00%	100,0%	16,92	16,92	2,0	R\$ 16,92 100,00%
12.2.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	6,0	R\$	25,39	R\$	25,39	0,00%	100,0%	152,34	152,34	6,0	R\$ 152,34 100,00%
12.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	5,0	R\$	4,77	R\$	4,77	0,00%	100,0%	23,85	23,85	5,0	R\$ 23,85 100,00%
12.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	16,0	R\$	5,49	R\$	5,49	0,00%	100,0%	87,84	87,84	16,0	R\$ 87,84 100,00%
12.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	12,0	R\$	11,79	R\$	11,79	0,00%	100,0%	141,48	141,48	12,0	R\$ 141,48 100,00%
12.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	3,0	R\$	20,71	R\$	20,71	0,00%	100,0%	62,13	62,13	3,0	R\$ 62,13 100,00%
12.2.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R - ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	2,0	R\$	11,13	R\$	11,13	0,00%	100,0%	22,26	22,26	2,0	R\$ 22,26 100,00%
12.2.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	5,0	R\$	9,28	R\$	9,28	0,00%	100,0%	46,40	46,40	5,0	R\$ 46,40 100,00%
12.2.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	4,0	R\$	18,69	R\$	18,69	0,00%	100,0%	74,76	74,76	4,0	R\$ 74,76 100,00%
12.2.23	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1 1/4 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,0	R\$	9,80	R\$	9,80	0,00%	100,0%	49,00	49,00	5,0	R\$ 49,00 100,00%
12.3	REGISTROS/VÁLVULAS								162,90	162,90	R\$ 0,00 n.n.n.n.	R\$ 0,00 n.n.n.n.
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	5,0	R\$	32,58	R\$	32,58	0,00%	100,0%	162,90	162,90	R\$ 162,90 100,00%	R\$ 162,90 100,00%
12.4	RALOS/CAIXA SIFONADA								667,04	667,04	R\$ 0,00 n.n.n.n.	R\$ 567,04 85,00%

Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
C.R.C.A. 13555 D/RO

12.4.1	Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, Fornecida e Instalada em Ramais.	5,0	R\$	20,00	R\$	20,00	0,00%	100,0%	100,00	100,00	5,0	R\$ 100,00	100,00%	2,0	R\$ 290,48	100,00%
12.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,0	R\$	145,24	R\$	146,44	0,83%	100,0%	290,48	290,48				2,0	R\$ 276,56	100,00%
12.4.3	Caixa de Areia Pluvial com Grelha 60 x 60cm. Fornecida e Instalada.	2,0	R\$	138,28	R\$	149,64	8,22%	100,0%	276,56	276,56					R\$ 0,00	0,00%
12.5	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS															
12.5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	2,0	R\$	171,91	R\$	171,81	0,00%	0,0%	0,00	343,62					R\$ 0,00	0,00%
12.5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL	2,0	R\$	113,14	R\$	113,14	0,00%	0,0%	0,00	226,28						
12.5.3	BANCADEIRA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM.	1,0	R\$	485,69	R\$	485,69	0,00%	0,0%	0,00	485,69						
12.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	R\$	226,46	R\$	226,46	0,00%	0,0%	0,00	452,92					R\$ 0,00	0,00%
12.5.5	Vaso sanitário com Válvula de Descarga Metálica. Fornecimento e Instalação.	2,0	R\$	447,52	R\$	447,52	0,00%	0,0%	0,00	895,04						
12.5.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	1,0	R\$	404,64	R\$	404,64	0,00%	0,0%	0,00	404,64						
12.5.7	Caixa Dagua em Polietileno 2000 Litros, com Tampa. Fornecido e Instalado	1,0	R\$	467,21	R\$	467,21	0,00%	0,0%	0,00	467,21						
12.6	FOSSA/SUMIDOUROS															
12.6.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5	1,0	R\$	2.728,62	R\$	3.791,94	38,97%	100,0%	2.728,62	2.728,62					R\$ 3.502,15	100,00%
12.6.2	Sumidouro em Concreto Pré-moldado para 10 Contribuintes. Fornecimento e Instalação.	1,0	R\$	773,53	R\$	773,53	0,00%	100,0%	773,53	773,53					R\$ 2.728,62	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
13.1	ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS															
13.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	250,89	R\$	5,08	R\$	5,08	0,00%	100,0%	1.274,52	1.274,52					R\$ 2.045,74	100,00%
13.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,32	R\$	6,28	R\$	6,28	0,00%	100,0%	39,68	39,68					R\$ 1.315,90	100,00%
13.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	7,81	R\$	4,09	R\$	4,09	0,00%	100,0%	31,94	31,94					R\$ 172,33	100,00%
13.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	22,11	R\$	6,35	R\$	6,35	0,00%	100,0%	140,39	140,39					R\$ 140,39	100,00%
13.2	FIOS/CABOS															
13.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	486,33	R\$	1,82	R\$	1,82	0,00%	0,0%	0,00	848,72					R\$ 0,00	0,00%

Ass: Fernando Siqueira
Engenheiro Civil
CREA - 13666 DGO

[illegible]

[illegible]

Thiago Fernando Queiroz
Engenheiro Civil
CREA 13686 DRC

Fernando Guedes
Engenheiro-Gua
CREA 13666 DRC

Giaso Fernando Cuello
Especialista Civil
CNEA: 13666/DINC

Proc. nº 1139/20
Fls. 1.923

[illegible]


Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13668 D/FRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

PATRIMONIO

PATRIMONIO

Conta Corrente (Movimentações) Período de 01/10/2021 à 24/05/2021

Chapa: 5371

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS LOCALIAZADO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA .

Proc. nº 1139/20
Fls. 1933

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 01/10/2021 08:39

Sistema CECAM

Fornecedor: 101124 - EEJ SERVICOS LTDA - ME
Nota Fiscal: 695 - NFSE Dt. Aquisição: 25/03/2021 VI. Aquisição: 51.432,38 VI. Atual: 184.348,53

Local: 5 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data: 25/03/2021 Tipo Movto: Incorporação de Custo de
VI.Anterior: 0,00 VI.Atual: 51.432,38 VI.Movimento: 51.432,38
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA . LOCALIZADO AO LADO DA PREFEITURA NOVA .

Data: 24/05/2021 Tipo Movto: Incorporação de Custo de
VI.Anterior: 51.432,38 VI.Atual: 93.229,97 VI.Movimento: 41.797,59
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA . LOCALIAZO AO LADO DA PREFEITURA NOVA .

Data: 16/06/2021 Tipo Movto: Incorporação de Custo de
VI.Anterior: 93.229,97 VI.Atual: 124.570,79 VI.Movimento: 31.340,82
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS LOCALIAZADO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA .

Data: 14/07/2021 Tipo Movto: Incorporação de Custo de
VI.Anterior: 124.570,79 VI.Atual: 148.466,59 VI.Movimento: 23.895,80
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS LOCALIAZADO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA .

Data: 01/10/2021 Tipo Movto: Incorporação de Custo de
VI.Anterior: 148.466,59 VI.Atual: 184.348,53 VI.Movimento: 35.881,94
Observação: PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS LOCALIAZADO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA .

5 registros de movimentações

Valor Total : 184.348,53

1 Bens Patrimoniais

Valor Total : 184.348,53