



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024

Fls. _____



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL N° 07/2021

Processo Administrativo nº1139-1/SEMAS/2020

Proc. 1139/20

Fls. 2031

Aos 12 dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e Vinte e Um, na cidade de Primavera de Rondônia/RO, o Assessor de Engenharia, nomeado através da portaria nº242/GP/2018, O Sr: Tasso Fernando Guedes e os membros da comissão de Fiscalização de Obras do Município de Primavera de Rondônia, devidamente nomeados através do Decreto nº 1994/GP/2020, composta pelos senhores, Ayrton Junior Nunes Moraes e Claudio Rocha, atestam a Sétima medição da execução das obras das novas instalações do CRAS municipal, no município de Primavera de Rondônia. Os membros da comissão de recebimento citados, não fazem mais parte do quadro de servidores municipais e até a presente data não fora instituída nova comissão.

Referente à Solicitação da Sétima medição.


- I. Encontram-se locadas as esquadrias (janelas e portas).
- II. Encontram-se executados os serviços de Pintura, porem se fazem necessários retoques e serviços de acabamento, o mesmo não será recebido em definitivo da forma que se encontra.
- III. Encontra-se executado 70% dos serviços de instalações elétricas e hidrossanitárias.
- IV. Encontra-se executado o serviço de calçamento.

A Nota Fiscal certificada pelo responsável e vistada pelos responsáveis.

Segue

Memorial Fotográfico.

Primavera de Rondônia 29/12/2021


Tasso Fernando Guedes
Assessor de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. nº 1139/20

Fls. 2026

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". Mat. 5:6

Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO,

Site: www.primavera.ro.gov.br, E-mail: sempian@primavera.ro.gov.br


Fone: 3446-1139



Proc.	1139/20
Fls.	2032

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

~~Proc. nº 1133/20~~
~~Fls. 2028~~



Tasso Fernando Guede
Engenheiro Civil
CREA 13666 D/RO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024



Proc. 1139/20

Fls. 3033



Tasso Fernando Guedes. nº 1133-20
Engenheiro Civil
CREA: 13666 DRO RS 2030

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". Mat. 5:6

Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO,

Site: www.primavera.ro.gov.br, E-mail: sempian@primavera.ro.gov.br

Fone: 3446-1139



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024



Proc. 1139/20
Fls. 2034




Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13686 D/RO

Proc. nº 1133-20
Fls. 2031



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024



Proc. ~~1139/20~~
Fls. ~~2034~~

Proc. 1139/20
Fls. 2035

Proc. n° ~~1133/20~~
Fls. ~~2032~~

Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". Mat. 5:6

Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO,

Site: www.primavera.ro.gov.br, E-mail: sempian@primavera.ro.gov.br

Fone: 3446-1139



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024



Proc. ~~1139/20~~
Fls. ~~2035~~
Proc. 1139/20
Fls. 2036

Proc. n° ~~1139/20~~
Fls. ~~2035~~

Tasso Fernando Guedes
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". Mat. 5:6


Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO,

Site: www.primavera.ro.gov.br, E-mail: sempplan@primavera.ro.gov.br

Fone: 3446-1139



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024



Proc. 1139/20
Fls. 2036

Proc. 1139/20
Fls. 2037

Proc. 1139/20
Fls. 2034

Tasso Fernandes Medes
Secretário Municipal de Planejamento
Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO
Fone: 3446-1139

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". Mat. 5:6

Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO,

Site: www.primavera.ro.gov.br, E-mail: sempian@primavera.ro.gov.br

Fone: 3446-1139



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
GESTÃO 2021/2024



Proc. ~~1138120~~
Fls. ~~2037~~

Proc. 1139120
Fls. 2038

Proc. ~~1133120~~
Fls. ~~2035~~

Tasso Fernando Guedi
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". Mat. 5:6

Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 - Centro - Cep: 76976-000 - Primavera de Rondônia/RO,

Site: www.primavera.ro.gov.br, E-mail: semplan@primavera.ro.gov.br

Fone: 3446-1139

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCAL: PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO

Item	Descrição	Quant. Orçada	Valor Unit. Licitado	Valor Unit. Reequilibrado	% Executada	Valor Executado	Valor Total	1ª Medição 15/03/2021	2ª Medição 28/04/2021	3ª Medição 28/05/2021	4ª Medição 28/06/2021	5ª Medição 23/09/2021	6ª Medição 20/10/2021	7ª Medição 28/12/2022	Resequilíbrio 6ª Medição
1	ADMINISTRAÇÃO E NR-18						18.231,00	R\$ 9.655,47	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.1	Administração e taxas						18.231,00	R\$ 9.655,47	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 2.858,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.1.1	Administração e controle - (Vista técnica engenharia)	4,0	R\$ 2.221,95	R\$ 2.221,95	0,00%	8.887,84	8.887,84	1,0	1,0	1,0	1,0	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.2	Taxas e Enrolamentos- (ART)	1,0	R\$ 146,19	R\$ 146,19	0,00%	146,19	146,19	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50 m x 2,00m)	3,0	R\$ 88,89	R\$ 88,89	0,00%	266,67	266,67	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO PARA COZINHA, BANHEIRO, COMPLETE, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	4,0	R\$ 298,09	R\$ 298,09	0,00%	1.192,36	1.192,36	1,0	1,0	1,0	1,0	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	4,0	R\$ 338,46	R\$ 338,46	0,00%	1.353,84	1.353,84	1,0	1,0	1,0	1,0	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA DE DIMENSÃO, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO.	6,25	R\$ 360,40	R\$ 360,40	0,00%	2.252,50	2.252,50	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIBE EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	12,0	R\$ 344,30	R\$ 344,30	0,00%	4.131,60	4.131,60	12,0	12,0	12,0	12,0	0,00%	0,00%	0,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						14.317,83	R\$ 14.317,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.1	PREPARO DO TERRENO						5.335,16	R\$ 5.335,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALEITADAS A CADA 2,00M.	55,6	R\$ 24,92	R\$ 24,92	0,00%	1.385,55	1.385,55	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1.2	2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	50,59	R\$ 52,41	R\$ 52,41	0,00%	2.672,38	2.672,38	50,59	50,59	50,59	50,59	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 1,00 M DE PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2016	40,19	R\$ 31,78	R\$ 31,78	0,00%	1.277,23	1.277,23	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.2	ATERRO COM OU SI COMPACTAÇÃO						8.982,67	R\$ 8.982,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.2.1	Execução e Compactação de Aterro com Sub-Carga e Tráfego de Agrícola - Inclusive Solo.	292,5	R\$ 30,71	R\$ 30,71	0,00%	8.982,67	8.982,67	292,5	292,5	292,5	292,5	0,00%	0,00%	0,00%	
3	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES						16.692,80	R\$ 16.692,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1	CONCRETOS						4.391,91	R\$ 4.391,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	0,92	R\$ 198,63	R\$ 198,63	0,00%	182,73	182,73	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	5,69	R\$ 256,47	R\$ 256,47	0,00%	1.459,31	1.459,31	5,69	5,69	5,69	5,69	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	5,11	R\$ 256,47	R\$ 256,47	0,00%	1.310,56	1.310,56	5,11	5,11	5,11	5,11	0,00%	0,00%	0,00%	
3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	10,8	R\$ 133,27	R\$ 133,27	0,00%	1.439,31	1.439,31	10,8	10,8	10,8	10,8	0,00%	0,00%	0,00%	
3.2	FORMAS/CIPIRIMENTOS/RESCORIMENTOS						6.322,88	R\$ 6.322,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	49,23	R\$ 70,15	R\$ 70,15	0,00%	3.453,48	3.453,48	49,23	49,23	49,23	49,23	0,00%	0,00%	0,00%	
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA ALDRANJE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	89,95	R\$ 31,90	R\$ 31,90	0,00%	2.869,40	2.869,40	89,95	89,95	89,95	89,95	0,00%	0,00%	0,00%	

Proc. 12.133/120
Fls. 2038

Proc. 12.133/120
Fls. 2038
Engenheiro Civil
CREA - 13666 D/R

Proc. 12.133/120
Fls. 2039

Proc. 1139126
Fls. 2038

Proc. n° 1133/20
Fls 2039

Tasso Fernando
Engenheiro Civil
CREA 13666 D/BO

Proc. 1139/20
Fls. 2040

[illegible]

[illegible]

Proc. 1139120
-Is. 2042

Proc. No. 1138/20
Ts 240

Tasso Fernando
Engenheiro Civil
CREA: 15667/P-0A

Proc. 1139/20
Fls. 2043

[illegible]

Proc. 1139120
File 2043

Tasso Fernan

Proc. 1139/200
Fls. 2044

12.2.6	LULA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	5,0	R\$	3,57	R\$	3,57	0,00%	17,85	17,85	5,0	R\$ 17,85 100,00%
12.2.7	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - 12/2014	5,0	R\$	4,12	R\$	4,12	0,00%	20,60	20,60	5,0	R\$ 20,60 100,00%
12.2.8	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	3,0	R\$	10,32	R\$	10,32	0,00%	30,96	30,96	3,0	R\$ 30,96 100,00%
12.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL DN 25MM PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	1,0	R\$	3,06	R\$	3,06	0,00%	3,06	3,06	1,0	R\$ 3,06 100,00%
12.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL DN 25MM PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	10,0	R\$	3,62	R\$	3,62	0,00%	36,20	36,20	10,0	R\$ 36,20 100,00%
12.2.11	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	9,0	R\$	9,80	R\$	9,80	0,00%	88,20	88,20	9,0	R\$ 88,20 100,00%
12.2.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	1,0	R\$	6,13	R\$	6,13	0,00%	6,13	6,13	1,0	R\$ 6,13 100,00%
12.2.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	5,0	R\$	5,00	R\$	5,00	0,00%	25,00	25,00	5,0	R\$ 25,00 100,00%
12.2.14	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	2,0	R\$	8,46	R\$	8,46	0,00%	16,92	16,92	2,0	R\$ 16,92 100,00%
12.2.15	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	6,0	R\$	25,39	R\$	25,39	0,00%	152,34	152,34	6,0	R\$ 152,34 100,00%
12.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	5,0	R\$	4,77	R\$	4,77	0,00%	23,85	23,85	5,0	R\$ 23,85 100,00%
12.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	16,0	R\$	5,49	R\$	5,49	0,00%	87,84	87,84	16,0	R\$ 87,84 100,00%
12.2.18	ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	12,0	R\$	11,79	R\$	11,79	0,00%	141,48	141,48	12,0	R\$ 141,48 100,00%
12.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SANITÁRIO DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	3,0	R\$	20,71	R\$	20,71	0,00%	62,13	62,13	3,0	R\$ 62,13 100,00%
12.2.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, JUNTA DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	2,0	R\$	11,13	R\$	11,13	0,00%	22,26	22,26	2,0	R\$ 22,26 100,00%
12.2.21	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	5,0	R\$	9,28	R\$	9,28	0,00%	46,40	46,40	5,0	R\$ 46,40 100,00%
12.2.22	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	4,0	R\$	18,69	R\$	18,69	0,00%	74,76	74,76	4,0	R\$ 74,76 100,00%
12.2.23	SIFÃO DO TIPO GARRAFAÇOPO EM PVC INSTALAÇÃO AF 01/2020	5,0	R\$	9,80	R\$	9,80	0,00%	49,00	49,00	5,0	R\$ 49,00 100,00%
12.3	REGISTROS/VULVAS										
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	5,0	R\$	32,58	R\$	32,58	0,00%	162,90	162,90	5,0	R\$ 162,90 100,00%
12.4	PALOCÓCORA SIFONADA										
12.4.1	Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, Fornecida e Instalada em Ramais	5,0	R\$	20,00	R\$	20,00	0,00%	100,00	100,00	5,0	R\$ 100,00 100,00%
12.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO DN 150 CM X 110 CM X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,0	R\$	145,24	R\$	145,24	0,83%	290,48	290,48	2,0	R\$ 290,48 100,00%

Fls. 2045

13.31	Caixa de Proteção para Medida Polifásico - Fornecimento e instalação	1,0	R\$	113,22	R\$	115,79	2,27%	0,00	113,22	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 38.30%	R\$ 38.30%	R\$ 1.265,34	61,89%	0,00%	1,0	R\$ 113,22
-------	---	-----	-----	--------	-----	--------	-------	------	--------	-------	-------	-------	------------	------------	--------------	--------	-------	-----	------------

13.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,0	R\$	337,22	R\$	337,22	100,00%	0,00%	337,22	337,22	100,00%	1,0	R\$	337,22	100,00%
13.3.3	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,0	R\$	461,41	R\$	461,41	100,00%	0,00%	461,41	461,41	100,00%	1,0	R\$	461,41	100,00%
13.3.4	INSTALAÇÃO MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	3,0	R\$	5,46	R\$	5,46	0,00%	0,00%	0,00	16,38	0,00%	3,0	R\$	16,33	100,00%
13.3.5	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	1,0	R\$	5,84	R\$	5,84	0,00%	0,00%	0,00	5,84	0,00%	1,0	R\$	5,84	100,00%
13.3.6	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	2,0	R\$	6,47	R\$	6,47	0,00%	0,00%	0,00	12,94	0,00%	2,0	R\$	12,94	100,00%
13.3.7	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	1,0	R\$	6,47	R\$	6,47	0,00%	0,00%	0,00	6,47	0,00%	1,0	R\$	6,47	100,00%
13.3.8	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	1,0	R\$	7,28	R\$	7,28	0,00%	0,00%	0,00	7,28	0,00%	1,0	R\$	7,28	100,00%
13.3.9	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	1,0	R\$	26,27	R\$	26,27	0,00%	0,00%	0,00	26,27	0,00%	1,0	R\$	26,27	100,00%
13.3.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	6,0	R\$	27,00	R\$	27,00	0,00%	0,00%	0,00	162,00	0,00%	6,0	R\$	162,00	100,00%
13.3.11	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - Forneimento e Instalação	2,0	R\$	56,21	R\$	56,21	0,00%	0,00%	0,00	112,42	0,00%	2,0	R\$	112,42	100,00%
13.3.12	Disjuntor Tripolar BDA - Forneimento e Instalação	2,0	R\$	57,68	R\$	57,68	0,00%	0,00%	0,00	115,36	0,00%	2,0	R\$	112,42	100,00%
13.3.13	Disjuntor Tripolar 100A - Forneimento e Instalação	1,0	R\$	50,16	R\$	50,16	0,00%	0,00%	0,00	50,16	0,00%	1,0	R\$	50,16	100,00%
13.3.14	Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 80A, Tipo AC	2,0	R\$	155,58	R\$	155,58	0,00%	0,00%	0,00	311,16	0,00%	2,0	R\$	311,16	100,00%
13.3.15	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175V, Corrente Máxima de 40kA (Tipo AC)	4,0	R\$	50,13	R\$	50,13	0,00%	0,00%	0,00	200,52	0,00%	4,0	R\$	200,52	100,00%
13.3.16	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175V, Corrente Máxima de 20kA (Tipo AC)	4,0	R\$	36,63	R\$	36,63	0,00%	0,00%	0,00	146,52	0,00%	4,0	R\$	200,52	100,00%
13.4	CAIXAS														
13.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 300x300x100, 12x2016	3,0	R\$	96,03	R\$	116,08	0,00%	20,88%	0,00	288,09	0,00%	3,0	R\$	288,09	100,00%
13.4.2	CAIXA SEXTAVADA 30 X 37,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	74,0	R\$	4,79	R\$	4,79	0,00%	0,00%	354,46	354,46	100,00%	74,0	R\$	354,46	100,00%
13.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	56,0	R\$	5,46	R\$	5,76	0,00%	5,49%	305,76	305,76	100,00%	56,0	R\$	305,76	100,00%
13.5	INTERRUPTOR MODULA														
13.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	8,0	R\$	14,40	R\$	14,40	0,00%	0,00%	0,00	115,20	0,00%	8,0	R\$	965,54	100,00%
13.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	4,0	R\$	22,73	R\$	22,73	0,00%	0,00%	0,00	90,92	0,00%	4,0	R\$	115,20	100,00%
13.5.3	INTERRUPTOR PARA LEO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	2,0	R\$	17,90	R\$	17,90	0,00%	0,00%	0,00	35,80	0,00%	2,0	R\$	90,92	100,00%
13.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	7,0	R\$	23,96	R\$	23,96	0,00%	0,00%	0,00	167,72	0,00%	7,0	R\$	35,80	100,00%
13.5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	3,0	R\$	18,43	R\$	18,43	0,00%	0,00%	0,00	55,29	0,00%	3,0	R\$	167,72	100,00%
13.5.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	33,0	R\$	15,17	R\$	15,17	0,00%	0,00%	0,00	500,61	0,00%	33,0	R\$	40	100,00%
13.6	LUMINÁRIA INTERIOREMBOLCAMPAINHAS														
13.6.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74,0	R\$	9,12	R\$	9,12	0,00%	0,00%	0,00	674,88	0,00%	74,0	R\$	674,88	100,00%
13.7	INSTALAÇÃO LÓGICA														
13.7.1	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 5E INSTALADO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	84,89	R\$	0,75	R\$	0,75	0,00%	0,00%	0,00	63,66	0,00%	84,89	R\$	63,66	100,00%

[illegible]

Proc. nº 1139/20
Fls. 2045

Proc. 1139/20
Fls. 2047

Tasso Fernando
Engenheiro Civil
CREA: 13866 D/RJ

Proc. 1139/20
Fls. 2048

15.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	44,48	R\$	52,41	R\$	52,41	0,00%	0,00%	0,00	2.330,14	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES (MURO EXTERNO)									9.748,93	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.1	CONCRETOS									4.172,89	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:2:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	1,22	R\$	198,63	R\$	366,36	84,44%	0,00%	0,00	242,32	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.1.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 12:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	7,22	R\$	266,18	R\$	519,68	95,24%	0,00%	0,00	1.921,81	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.1.3	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 12:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	2,62	R\$	266,18	R\$	519,68	95,24%	0,00%	0,00	687,39	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	9,84	R\$	133,27	R\$	133,27	0,00%	0,00%	0,00	1.311,37	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.2	FORMASIMBRAMENTO/ESCORAMENTOS									4.848,67	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	47,31	R\$	70,15	R\$	77,66	10,71%	0,00%	0,00	3.319,79	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	47,99	R\$	31,90	R\$	37,81	18,53%	0,00%	0,00	1.530,88	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E AGRÍCOLA									726,37	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.5.3.1	EMULSÃO ASFÁLTICA, 2ª EMULSÃO AF. 06/2018	44,13	R\$	16,46	R\$	16,46	0,00%	0,00%	0,00	726,37	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.6	ARMADURAS									3.949,56	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.6.1	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA FUNDAÇÕES, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	90,73	R\$	9,05	R\$	20,86	130,50%	0,00%	0,00	821,10	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.6.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	75,0	R\$	7,90	R\$	7,90	0,00%	0,00%	0,00	592,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.6.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	364,82	R\$	6,96	R\$	19,68	182,76%	0,00%	0,00	2.469,54	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.6.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	11,09	R\$	5,99	R\$	5,99	0,00%	0,00%	0,00	66,42	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.7	SUPERESTRUTURA (MURO EXTERNO)									5.757,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.7.1	CONCRETOS									2.109,08	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.7.1.1	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 12:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	2,62	R\$	266,18	R\$	519,68	95,24%	0,00%	0,00	687,39	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.7.1.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 12:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	2,36	R\$	266,18	R\$	519,68	95,24%	0,00%	0,00	628,18	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.7.1.3	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 12:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	0,3	R\$	266,18	R\$	519,68	95,24%	0,00%	0,00	79,85	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.7.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	5,28	R\$	133,27	R\$	133,27	0,00%	0,00%	0,00	703,66	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15.7.2	FORMASIMBRAMENTO/ESCORAMENTOS									3.648,86	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Proc. 1139/120
Fls. 2048

Fernando Gu
Engenheiro Civil
CREA: 13666 D/RO

Proc. 1139120

Fls. 2049

[illegible]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. 1139/20

Fls. 2052

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E & J SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.421.080/0001-33

Certidão nº: 35443208/2022

Expedição: 19/10/2022, às 14:50:09

Validade: 17/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E & J SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.421.080/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Proc. 1139120
Fls. 2051

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **E & J SERVICOS LTDA**
CNPJ: **35.421.080/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:54:17 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **202E.2D98.B997.BD2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. 1139/20
Fls. 2050

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 35.421.080/0001-33
Razão Social: E E J SERVICOS LTDA
Endereço: R DANIELA 3320 / CUNIA / PORTO VELHO / RO / 76825-066

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2022 a 30/10/2022

Certificação Número: 2022100100335045055696

Informação obtida em 19/10/2022 14:49:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**