



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA	Contrato : 039/2020	BDI	22,47%	Data Medição : 14/04/2022	Apropriação	Medição nº
Tipo : CONCORRÊNCIA	Data Base : 06/06/2022			Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022	PARCIAL	08
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS	Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76			Vencimento : Conforme o contrato		
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO	Valor desta Medição : 30.030,33			Saldo Contratual : R\$ 34.523,67		

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)	
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês
1.0	ADMINISTRAÇÃO E NR-18									
1.1	ADMINISTRAÇÃO E TAXAS									
1.1.1	Administração e controle - (Visita técnica engenheiro)	mês	4,00	2.221,96	8.887,84					
1.1.2	Taxas e Emolumentos - (ART)	unid	1,00	146,19	146,19	100%			8.887,84	
1.1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50 m x 2,00m)	m2	3,00	88,89	266,67	100%			146,19	
1.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	4,00	298,09	1.192,36	100%			266,67	
1.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	mês	4,00	338,46	1.353,84	100%			1.192,36	
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	m2	6,25	360,40	2.252,50	100%			1.353,84	
1.1.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS.	m2	12,00	344,30	4.131,60	100%			2.252,50	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.131,60	
2.1	PREPARO DO TERRENO									
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M2	55,60	24,92	1.385,55	100%			1.385,55	
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	50,99	52,41	2.672,39	100%			2.672,39	
2.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	40,19	31,78	1.277,24	100%			1.277,24	
2.2	ATERRO COM OU SEM COMPACTAÇÃO									
2.2.1	Execução e Compactação de Aterro com Solo Predominantemente Argiloso - Inclusive Solo, Carga e Transporte.	M3	292,50	30,71	8.982,68	100%			8.982,68	
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO									
3.1	CONCRETO									
3.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,92	198,62	182,73	100,00%			182,73	
3.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. SAPATAS	M3	5,69	256,47	1.459,31	100,00%			1.459,31	
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. VIGAS BALDRAME	M3	5,11	256,47	1.310,56	100,00%			1.310,56	
3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	10,80	133,27	1.439,32	100,00%			1.439,32	
3.2	FORMAS/IMBRIAMENTO/ESCORAMENTOS									
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	49,23	70,15	3.453,48	100,00%			3.453,48	
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	89,95	31,90	2.869,41	100,00%			2.869,41	
3.3	ARMADURAS									

Proc. 1139120
Fls. 2092

Proc. 1139120
Fls. 2093



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Medição n° 08									
Apropriação PARCIAL									
Contrato : E & J SERVIÇOS LTDA									
Tipo : CONCORRÊNCIA									
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS									
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO									
Contrato : 039/2020 BDI 22,47%									
Data Base : 06/06/2022									
Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76									
Valor desta Medição : 30.030,33									
Saldo Contratual : R\$ 34.523,67									
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Acumulado
						Anterior	No Mês	Anterior	
3.3.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,09	9,05	1.204,46	100,00%		1.204,46	-
3.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,36	7,90	990,34	100,00%		990,34	-
3.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,27	6,96	816,20	100,00%		816,20	-
3.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,27	5,99	1.361,35	100,00%		1.361,35	-
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,45	4,92	602,45	100,00%		602,45	-
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA								
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	60,95	16,46	1.003,24	100,00%		1.003,24	-
4.0	SUPERESTRUTURA								
4.1	CONCRETO								
4.1.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. VIGAS	m3	4,94	256,47	1.266,96	100,00%		1.266,96	-
4.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. PILARES	m3	4,35	256,47	1.115,64	100,00%		1.115,64	-
4.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. LAJE	m3	1,80	256,47	461,65	100,00%		461,65	-
4.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	11,09	22,23	246,53	100,00%		246,53	-
4.2	FORMAS/CHIBRAMENTO/ESCORAMENTOS								
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	87,84	39,21	3.444,21	100,00%		3.444,21	-
4.2.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	140,57	31,84	4.475,75	100,00%		4.475,75	-
4.3	LARGES PRE-MOLDADA								
4.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	36,36	59,72	2.171,42	100,00%		2.171,42	-
4.4	ARMADURAS								
4.4.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	202,55	9,05	1.833,08	100,00%		1.833,08	-

Proc 1139120
Fls 2093

Proc 1139120
Fls 2094



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA										Contrato : 039/2020		BDI		22,47%		Data Medição : 14/04/2022		PARCIAL		08	
Tipo : CONCORRÊNCIA										Data Base : 06/06/2022						Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022					
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS										Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76						Vencimento : Conforme o contrato					
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO										Valor desta Medição : 30.030,33						Saldo Contratual : R\$ 34.523,67					
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)												
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado										
4.4.2	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,73	7,90	598,27	100,00%			598,27			598,27									
4.4.3	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,55	6,96	470,15	100,00%			470,15			470,15									
4.4.4	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	306,91	5,99	1.838,39	100,00%			1.838,39			1.838,39									
4.4.5	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,47	4,92	853,47	100,00%			853,47			853,47									
4.5	CINTAS E VERGAS																				
4.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,20	15,71	81,69	100,00%			81,69			81,69									
4.5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,95	19,55	370,47	100,00%			370,47			370,47									
4.5.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,20	15,52	80,70	100,00%			80,70			80,70									
4.5.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,95	18,14	343,75	100,00%			343,75			343,75									
4.5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,80	25,30	349,14	100,00%			349,14			349,14									
4.5.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,10	31,19	159,07	100,00%			159,07			159,07									
5.0	PAINÉIS E PAREDES																				
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO																				
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	331,59	55,90	18.535,88	100,00%			18.535,88			18.535,88									
6.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE																				
6.1	CHAPISCO																				
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	663,18	2,35	1.558,47	100,00%			1.558,47			1.558,47									
6.2	EMBOÇO																				
5.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	100,14	22,36	2.239,13	100,00%			2.239,13			2.239,13									

Proc. 1139/20
Fls. 2094
Proc. 1139/20
Fls. 2095



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação	Medição nº
Contrato : E & J SERVIÇOS LTDA										PARCIAL	08
Tipo : CONCORRÊNCIA										14/04/2022	
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS										01/05/2022 a 06/06/2022	
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO										Conforme o contrato	
Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76										Saldo Contratual : R\$ 34.523,67	
Valor desta Medição : 30.030,33											
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
5.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	207,24	23,19	4.805,90	100,00%			4.805,90		
5.3	PASTILHA, CERÂMICA, PLACA PRE MOLDADA E OUTROS										
5.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100,14	38,09	3.814,33	100,00%			3.814,33		
7.0	COBERTURA										
7.1	MADEIRAMENTO										
7.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	114,23	7,76	886,42	100,00%			886,42		
7.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	114,23	7,26	829,31	100,00%			829,31		
7.1.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	114,23	20,19	2.306,30	100,00%			2.306,30		
7.2	FORRO DE PVC										
7.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_P	M2	108,85	24,34	2.649,41	100,00%			2.649,41		
7.3	CALHA METÁLICA										
7.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	25,80	474,72	100,00%			474,72		
7.4	RUFO METÁLICO										
7.4.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,90	21,05	903,05	100,00%			903,05		
8.0	PISO										
8.1	LASTRO/FUNDAÇÕES DIVERSAS										
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	163,12	9,86	1.608,36	100,00%			1.608,36		
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	163,12	31,85	5.195,37	100,00%			5.195,37		
8.2	PISO CERÂMICO										
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	147,28	36,74	5.411,07	100,00%			5.411,07		
8.3	RODAPÉ CERÂMICO										

Proc. 1139120
Fls. 2098

Proc. 1139120
Fls. 2098

Proc. 1139/20
Fls. 2098

Proc. 1139/20
Fls. 2098



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação	Medição nº
Contrato : E & J SERVIÇOS LTDA Tipo : CONCORRÊNCIA Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO										PARCIAL	08
Contrato : 039/2020 BDI 22,47% Data Base : 06/06/2022 Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76 Valor desta Medição : 30.030,33										Data Medição : 14/04/2022 Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022 Vencimento : Conforme o contrato Saldo Contratual : R\$ 34.523,87	
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
8.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	120,83	4,23	511,11	100,00%			511,11		
9.0	PISO CONCRETO (CALÇADA INTERNA)	M2	134,08	38,26	5.129,90	100,00%			5.129,90		
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016										
9.1.1	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
9.1.2	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	UND	1,00	149,79	149,79	100,00%			149,79		
9.1.3	J-01. Janela de Vidro Temperado, fixa, fornecimento e instalação	UND	2,00	276,68	553,36	100,00%			553,36		
9.1.4	J-02 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	UND	1,00	151,94	151,94	100,00%			151,94		
9.1.5	J-03 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	UND	1,00	316,86	316,86	100,00%			316,86		
9.2	J-04 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	UND	5,00	976,52	4.882,60	100,00%			4.882,60		
9.2.1	J-05 - Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação										
9.3	JANELA DE VIDRO	M2	3,42	307,21	1.050,66	100,00%			1.050,66		
9.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019										
9.3.2	PORTA DE VIDRO	UND	1,00	1.232,17	1.232,17	100,00%			1.232,17		
9.4	Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P05 - 2,00 x 2,10 m)	UND	1,00	1.349,61	1.349,61	100,00%			1.349,61		
9.4.1	Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P06 - 2,50 x 2,10 m)										
9.4.2	PORTA DE MADEIRA	UND	2,00	384,46	768,92	100,00%			768,92		
9.4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	6,00	393,67	2.362,02	100,00%			2.362,02		
9.4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	2,00	402,97	805,94	100,00%			805,94		
9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	4,00	367,58	1.470,32	100,00%			1.470,32		
9.5.1	PORTA E/OU TAMPA DE FERRO	M2	3,78	187,20	707,62			100,00%			707,62
	P-09 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019										

Proc. 1139120
Fls. 2096

Proc. 1139120
Fls. 2097



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA											
Tipo : CONCORRÊNCIA		Contrato : 039/2020		BDI		22,47%		Data Medição : 14/04/2022			
		Data Base : 06/06/2022						Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022			
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS		Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76						Vencimento : Conforme o contrato			
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO		Valor desta Medição : 30.030,33						Saldo Contratual : R\$ 34.523,67			
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades		Valores (R\$)			
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
10.0	PINTURAS										
10.1	PINTURAS DE PAREDES										
10.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.AF 06/2014	M2	663,18	1,53	1.014,67	100,00%			1.014,67		
10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.UMA COR.AF 06/2014	M2	177,90	11,14	1.981,81	100,00%			1.981,81		
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS.AF 05/2017	M2	153,69	15,11	2.322,26	100,00%			2.322,26		
10.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS.AF 11/2016	M2	153,69	9,54	1.466,20			100,00%			1.466,20
10.2	PINTURAS DE PAREDES										
10.2.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	3,78	10,91	41,24	100,00%			41,24		
11.0	GUARDA CORPO/ALAMBRADO										
11.1	GUARDA CORPO DE FERRO										
11.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.AF 04/2019 P	M	10,92	46,84	511,49			100,00%			511,49
12.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA										
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DOMICILIAR										
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21,00	10,29	216,09	100,00%			216,09		
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	20,00	12,09	241,80	100,00%			241,80		
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	14,00	16,31	228,34	100,00%			228,34		
12.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF 12/2014	M	6,14	10,31	63,30	100,00%			63,30		
12.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF 12/2014	M	7,76	14,71	114,15	100,00%			114,15		
12.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF 12/2014	M	45,22	28,81	1.302,79	100,00%			1.302,79		
12.2	CONEXÕES										
12.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	6,00	4,17	25,02	100,00%			25,02		
12.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	13,00	4,93	64,09	100,00%			64,09		

Proc. 1139120

Fls. 2097

Proc. 1139120

Fls. 2098

Proc. 1139120
Fls. 2097

Proc. 1139120
Fls. 2098



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Apropriação
PARCIAL

Medição nº
08

Contrato : **E & J SERVIÇOS LTDA** Contrato : **039/2020** BDI : **22,47%** Data Medição : **14/04/2022**
Tipo : **CONCORRÊNCIA** Data Base : **06/06/2022**
Objeto : **CONSTRUÇÃO DO CRAS** Valor do Contrato (R\$) : **296.808,76** Vencimento : **Conforme o contrato**
Local : **PRIMAVERA DE RONDONIA / RO** Valor desta Medição : **30.030,33** Saldo Contratual : **R\$ 34.523,67**

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)	
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês
12.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00	6,71	46,97	100,00%			46,97	
12.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00	4,46	35,68	100,00%			35,68	
12.2.5	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	3,03	3,03	100,00%			3,03	
12.2.6	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00	3,57	17,85	100,00%			17,85	
12.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00	4,12	20,60	100,00%			20,60	
12.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00	10,32	30,96	100,00%			30,96	
12.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	3,06	3,06	100,00%			3,06	
12.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00	3,02	30,20	100,00%			30,20	
12.2.11	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	9,00	9,80	88,20	100,00%			88,20	
12.2.12	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	6,13	6,13	100,00%			6,13	
12.2.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00	5,00	25,00	100,00%			25,00	
12.2.14	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00	8,46	16,92	100,00%			16,92	
12.2.15	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	25,39	152,34	100,00%			152,34	
12.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00	4,77	23,85	100,00%			23,85	
12.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	16,00	5,49	87,84	100,00%			87,84	
12.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	12,00	11,79	141,48	100,00%			141,48	

Proc. 1139120
Fls. 2098

Proc. 1139120
Fls. 2099



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA	Contrato : 039/2020	BDI : 22,47%	Data Medição : 14/04/2022	Apropriação : PARCIAL	Medição nº : 08
Tipo : CONCORRÊNCIA	Data Base : 06/06/2022		Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022		
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS	Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76		Vencimento : Conforme o contrato		
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO	Valor desta Medição : 30.030,33		Saldo Contratual : R\$ 34.523,67		

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)	
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês
12.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00	20,71	62,13	100,00%			62,13	
12.2.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	2,00	11,13	22,26	100,00%			22,26	
12.2.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00	9,28	46,40	100,00%			46,40	
12.2.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00	18,69	74,76	100,00%			74,76	
12.2.23	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00	9,80	49,00	100,00%			49,00	
12.3	REGISTROS/VALVULAS									
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	5,00	32,58	162,90	100,00%			162,90	
12.4	RALOS/CAIXA SIFONADA									
12.4.1	Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, Fornecida e Instalada em Ramais.	UND	5,00	20,00	100,00	100,00%			100,00	
12.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	145,24	290,48	100,00%			290,48	
12.4.3	Caixa de Areia Pluvial com Grelha 60 x 60cm. Fornecida e Instalada.	UND	2,00	138,28	276,56	100,00%			276,56	
12.5	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS									
12.5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	171,81	343,62	100,00%			343,62	
12.5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	113,14	226,28	100,00%			226,28	
12.5.3	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	485,69	485,69			100,00%		
12.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	226,00	452,00	100,00%			452,00	
12.5.5	Vaso sanitário com Válvula de Descarga Metálica. Fornecimento e Instalação.	UND	2,00	447,52	895,04	100,00%			895,04	

Proc. 1139120
Fls. 2099
Proc. 1139120
Fls. 2100



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Apropriação
PARCIAL

Medição nº
08

Contratado : **E & J SERVIÇOS LTDA**
 Tipo : **CONCORRÊNCIA**
 Objeto : **CONSTRUÇÃO DO CRAS**
 Local : **PRIMAVERA DE RONDONIA / RO**

Contrato : **039/2020** BDI **22,47%**
 Data Base : **06/06/2022**
 Valor do Contrato (R\$) : **296.808,76**
 Valor desta Medição : **30.030,33**

Data Medição : **14/04/2022**
 Ref. Período : **01/05/2022 a 06/06/2022**
 Vencimento : **Conforme o contrato**
 Saldo Contratual : **R\$ 34.523,67**

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)	
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês
12.5.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	404,64	404,64	100,00%			404,64	
12.5.7	Caixa Dagua em Polietileno 2000 Litros, com Tampa. Fornecido e Instalado	UND	1,00	467,21	467,21			100,00%	-	467,21
12.6	FOSSA/SUMIDOUROS									
12.6.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES); AF_05/2018	UND	1,00	2.728,62	2.728,62	100,00%			2.728,62	
12.6.2	Sumidouro em Concreto Pré-moldado para 10 Contribuintes. Fornecimento e Instalação.	UND	1,00	773,53	773,53	100,00%			773,53	
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS									
13.1	ELETRODUTOS/CALHAS PARA LETEIO DE CABOS									
13.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,89	5,08	1.274,52	100,00%			1.274,52	
13.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,32	6,28	39,69	100,00%			39,69	
13.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	7,81	4,09	31,94	100,00%			31,94	
13.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	22,11	6,35	140,40	100,00%			140,40	
13.2	FIOS E CABOS									
13.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	466,33	1,82	848,72	100,00%			848,72	
13.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	496,05	2,86	1.418,70	100,00%			1.418,70	
13.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,94	10,41	426,19	100,00%			426,19	
13.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,82	10,66	1.234,64	100,00%			1.234,64	
13.3	QUADROS/DISJUNTORES									
13.3.1	Caixa de Proteção para Medidor Polifásico - Fornecimento e Instalação	UND	1,00	113,22	113,22	100,00%			113,22	

Proc. **1139120**
 Fls. **2100**

Proc. **1139120**
 Fls. **2101**



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA										Contrato : 039/2020		BDI		22,47%		Data Medição : 14/04/2022		00	
Tipo : CONCORRÊNCIA										Data Base : 06/06/2022						Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022		PARCIAL	
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS										Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76						Vencimento : Conforme o contrato			
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO										Valor desta Medição : 30.030,33						Saldo Contratual : R\$ 34.523,67			
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)										
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado								
13.3.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	337,22	337,22	100,00%			337,22										
13.3.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	461,41	461,41	100,00%			461,41										
13.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	UND	3,00	5,46	16,38	100,00%			16,38										
13.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	UND	1,00	5,84	5,84	100,00%			5,84										
13.3.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	UND	2,00	6,47	12,94	100,00%			12,94										
13.3.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	UND	1,00	6,47	6,47	100,00%			6,47										
13.3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	97	1,00	7,28	7,28	100,00%			7,28										
13.3.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	UND	1,00	26,27	26,27	100,00%			26,27										
13.3.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	UND	6,00	27,00	162,00	100,00%			162,00										
13.3.11	Disjuntor Tripolar 70A - Fornecimento e Instalação.	UND	2,00	56,21	112,42	100,00%			112,42										
13.3.12	Disjuntor Tripolar 80A - Fornecimento e Instalação	UND	2,00	57,68	115,36	100,00%			115,36										
13.3.13	Disjuntor Tripolar 100A - Fornecimento e Instalação.	UND	1,00	50,16	50,16	100,00%			50,16										
13.3.14	Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 80A, Tipo AC	UND	2,00	155,58	311,16	100,00%			311,16										
13.3.15	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *45*KA (Tipo AC)	UND	4,00	50,13	200,52	100,00%			200,52										
13.3.16	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *20*KA (Tipo AC)	UND	4,00	36,63	146,52	100,00%			146,52										
13.4	CAIXAS																		
13.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,3 m. AF. 05/2018	UND	3,00	96,03	288,09	100,00%			288,09										
13.4.2	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	74,00	4,79	354,46	100,00%			354,46										
13.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	56,00	5,46	305,76	100,00%			305,76										
13.5	INTERRUPTOR E TOMADAS																		
13.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	8,00	14,40	115,20	100,00%			115,20										

Proc. 1139120

Fls. 2101

Proc. 1139120

Fls. 2102

Proc. 1139120
Fls. 2.101
Proc. 1139120
Fls. 2.102



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Apropriação
PARCIAL

Medição nº
08

Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA

Tipo : CONCORRÊNCIA

Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS

Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO

Contrato : 039/2020 BDI 22,47%

Data Base : 06/06/2022

Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76

Valor desta Medição : 30.030,33

Data Medição : 14/04/2022

Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022

Vencimento : Conforme o contrato

Saldo Contratual : R\$ 34.523,67

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)	
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	Acumulado
13.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00	22,73	90,92	100,00%			90,92	
13.5.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00	17,90	35,80	100,00%			35,80	
13.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00	23,96	167,72	100,00%			167,72	
13.5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00	18,43	55,29	100,00%			55,29	
13.5.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	33,00	15,17	500,61	100,00%			500,61	
13.6	LUMINARIAS INTERNAS/BOCAL/LAMPADAS									
13.6.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	74,00	9,12	674,88	100,00%			674,88	
13.7	INSTALAÇÕES LÓGICAS									
13.7.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	84,89	0,75	63,67	100,00%			63,67	
13.7.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	23,00	24,14	555,22	100,00%			555,22	
13.7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,84	4,57	300,89	100,00%			300,89	
13.7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,19	5,08	77,17	100,00%			77,17	
13.7.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00	5,46	38,22	100,00%			38,22	
13.8	TELEFONE									
13.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00	128,11	128,11	100,00%			128,11	
13.8.2	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	175,39	7,84	1.375,06	100,00%			1.375,06	
13.8.3	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	7,00	16,30	114,10	100,00%			114,10	
13.9	SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO									
13.9.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4,43	19,62	86,92	100,00%			86,92	
13.9.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00	31,97	95,91	100,00%			95,91	
13.9.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UND	3,00	13,19	39,57	100,00%			39,57	
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS									

Proc. 1139120
Fls. 2.102

Proc. 1139120
Fls. 2.103



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Apropriação
PARCIAL

Medição nº
08

Contratado : **E & J SERVIÇOS LTDA**
 Tipo : **CONCORRÊNCIA**
 Objeto : **CONSTRUÇÃO DO CRAS**
 Local : **PRIMAVERA DE RONDONIA / RO**
 Contrato : **039/2020** BDI **22,47%**
 Data Base : **06/06/2022**
 Valor do Contrato (R\$) : **296.808,76**
 Valor desta Medição : **30.030,33**
 Data Medição : **14/04/2022**
 Ref. Período : **01/05/2022 a 06/06/2022**
 Vencimento : **Conforme o contrato**
 Saldo Contratual : **R\$ 34.523,67**

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)	
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês
14.1	INCENDIO									
14.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2,00	97,18	194,36	100,00%			194,36	
14.1.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	108,97	217,94	100,00%			217,94	
14.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	4,00	14,18	56,72	100,00%			56,72	
14.1.4	Placas de Sinalização Diversas Conforme Projeto. Fornecimento e Instalação.	UND	10,00	10,51	105,10	100,00%			105,10	
15	SERVIÇOS DIVERSOS									
15.1	PISO CONCRETO(CALÇADA EXTERNA)									
15.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	154,78	38,26	5.921,88	100,00%			5.921,88	
15.1.2	Piso em ladrilho hidráulico 20x20 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento	M2	13,80	41,00	565,80	100,00%			565,80	
15.1.3	Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum (Piso Alerta)	M2	4,56	41,00	186,96	100,00%			186,96	
15.2	MEIO FO, LINHA D'ÁGUA E SARJETAS									
15.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,40	26,56	196,54	100,00%			196,54	
15.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,00	27,71	415,65	100,00%			415,65	
15.3	PINTURA PARA PISO									
15.3.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	17,67	14,50	256,22	100,00%			256,22	
15.4	PREPARO DO TERRENO									
15.4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	75,00	24,92	1.869,00			100,00%		
15.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	44,46	52,41	2.330,15			100,00%		
15.5	INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÃO (MURO EXTERNO)									
15.5.1	CONCRETOS									
15.5.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,22	198,63	242,33		60,91%	39,09%		242,33
15.5.1.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. SAPATAS	M3	7,22	266,18	1.921,82		60,91%	39,09%		1.921,82

Proc. **1139120**
 Fls. **2103**
 1.869,00
 2.330,15

Proc. **1139120**
 Fls. **2104**
 147,60
 1.170,58



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA		Contrato : 039/2020	BDI : 22,47%	Apropriação		Medição nº
Tipo : CONCORRÊNCIA		Data Base : 06/06/2022		PARCIAL		08
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS		Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76		Data Medição : 14/04/2022		
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO		Valor desta Medição : 30.030,33		Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022		
				Vencimento : Conforme o contrato		
				Saldo Contratual : R\$ 34.523,67		

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
15.5.1.3	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. VIGAS BALDRAME	M3	2,62	266,18	697,39		60,91%	39,09%	-	424,78	697,39
15.5.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,84	133,27	1.311,38		60,91%	39,09%	-	798,76	1.311,38
15.5.2	FORMAS/IMBRAMENTO/ESCORAMENTOS										
15.5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,31	70,15	3.318,80		60,91%	39,09%	-	2.021,48	3.318,80
15.5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,99	31,90	1.530,88		60,91%	39,09%	-	932,46	1.530,88
15.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRILICA										
15.5.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	44,13	16,46	726,38		60,91%	39,09%	-	442,44	726,38
15.6	ARMADURAS										
15.6.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,73	9,05	821,11		60,91%	39,09%	-	500,14	821,11
15.6.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,00	7,90	592,50		60,91%	39,09%	-	360,89	592,50
15.6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	354,82	6,96	2.469,55		60,91%	39,09%	-	1.504,20	2.469,55
15.6.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,09	5,99	66,43		60,91%	39,09%	-	40,46	66,43
15.7	INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO (MURO EXTERNO)										
15.7.1	CONCRETOS										
15.7.1.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. VIGAS	M3	2,62	266,18	697,39		60,91%	39,09%	-	424,78	697,39
15.7.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. PILARES	M3	2,36	266,18	628,18		60,91%	39,09%	-	382,82	628,18
15.7.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. BANCO CONCRETO	M3	0,30	266,18	79,85		60,91%	39,09%	-	48,64	79,85
15.7.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS- AF_12/2015	M3	5,28	133,27	703,67		60,91%	39,09%	-	428,61	703,67
15.7.2	FORMAS/IMBRAMENTO/ESCORAMENTOS										

Proc. 1139120

Fls. 2104

Proc. 1139120

Fls. 2105



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação		Medição nº
Contrato : E & J SERVIÇOS LTDA										PARCIAL		08
Tipo : CONCORRÊNCIA										Data Medição : 14/04/2022		
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS										Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022		
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO										Vencimento : Conforme o contrato		
Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76										Saldo Contratual : R\$ 34.523,67		
Valor desta Medição : 30.030,33												
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado	
15.7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	54,09	39,21	2.120,87		60,91%	39,09%	-	1.291,82	2.120,87	
15.7.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	47,99	31,84	1.528,00		60,91%	39,09%	-	930,70	1.528,00	
15.8	ARMADURAS											
15.8.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,64	9,05	1.091,79		60,91%	39,09%	-	665,01	1.091,79	
15.8.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,45	7,90	43,06		60,91%	39,09%	-	26,23	43,06	
15.8.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,09	6,96	1.093,35		60,91%	39,09%	-	665,96	1.093,35	
15.8.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	164,45	5,63	925,15		60,91%	39,09%	-	563,51	925,15	
15.9	PARADES E PAINÉIS											
15.9.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO											
15.9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	159,87	55,90	8.936,73		60,91%	39,09%	-	5.443,36	8.936,73	
15.10	REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFÍCIE											
15.10.1	CHAPISCO											
15.10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	121,00	2,35	284,35		60,91%	39,09%	-	173,20	284,35	
15.11	EMBOÇO											
15.11.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	363,35	23,19	8.426,09		60,91%	39,09%	-	5.132,33	8.426,09	
15.12	PINTURA											
15.12.1	PINTURA DE PAREDES											
15.12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	363,35	1,53	555,93			100,00%	-	-	555,93	
15.12.1.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	363,35	8,80	3.197,48			100,00%	-	-	3.197,48	

Proc. 1139120
Fls. 2106

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação	Medição nº
Contratado : E & J SERVIÇOS LTDA		Contrato : 039/2020		BDI : 22,47%		Data Medição : 14/04/2022		PARCIAL		08	
Tipo : CONCORRÊNCIA		Data Base : 06/06/2022				Ref. Período : 01/05/2022 a 06/06/2022					
Objeto : CONSTRUÇÃO DO CRAS		Valor do Contrato (R\$) : 296.808,76				Vencimento : Conforme o contrato					
Local : PRIMAVERA DE RONDONIA / RO		Valor desta Medição : 30.030,33				Saldo Contratual : R\$ 34.523,67					
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
15.13	GRAMA INCLUSIVE PREPARO DO SOLO										
15.13.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	88,69	7,57	671,38			100,00%			671,38
15.14	LIMPEZA E ARRENDAMENTOS FINAIS										
15.14.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	163,12	1,17	190,85			100,00%			190,85
Observação : MEDIÇÃO DO MURO LD 23,83x (2,07 início e 2,50 final média de altura 2,28) LE 3,90x (2,20 início e 2,24 final, média de altura 2,22) FU 13,23x (2,50 início e 2,70 final, média de altura 2,60) levando em consideração que o total a ser construído seria de 159,87. o total concluído foi de 60,91% do total											
			Total Contratado s/bdi	230.399,62							
			23,83x2,28	54,33	m2						
			3,90x2,22	8,66	m2						
			13,23x2,60	34,40	m2						
			total	97,39	m2						
						Valor Bruto dos Serviços (-) DESCONTOS			R\$ 177.689,57		
						valor total do reequilíbrio			54.963,18		
						valor total executado do reequilíbrio			24.028,40		
						saldo do reequilíbrio			R\$ 30.934,78		
						TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ 0,00		
						LIQUIDO C/BDI			R\$ 217.616,41		
						LIQUIDO A PAGAR C/BDI + REEQUILIBRIO			R\$ 48.872,70		
						R\$			R\$ 64.554,00		

CAMILA DOS SANTOS
MATT:02729681299

Assinado de forma digital por
CAMILA DOS SANTOS
MATT:02729681299
Dados: 2022.06.15 11:43:58 -04'00'

Proc. 1139/20
Fls. 2.106

Proc. 1139/20
Fls. 2.107



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Secretaria Municipal de planejamento SEMPLAN

Proc. 1139120
Fls. 2.107

Proc. 1139120
Fls. 2.108

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

No dia **15 de junho de 2022** em conformidade com a verificação da COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS E MATERIAIS, procedeu-se a vistoria dos serviços objeto do Contrato nº 039/2022 e convenio estadual n.º 148/PGE/2020, que se refere à **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, firmado entre a Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, e a Firma **E & J SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 35.421.080/0001-33**, ao valor global de **R\$ 296.808,76** (Duzentos e noventa e seis mil e oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência social(SEMAS), cumprindo assim com a implantação do objeto, constatamos a aplicação de parte do material especificado em planilha orçamentária.

Nesta data está sendo realizada a **8ª Medição** referente ao objeto em questão no valor de **R\$ 48.872,70** (Setenta e quatro Mil oitocentos e noventa e seis Reais), correspondendo a 60,91% nesta medição do serviço executado, representando 10,12% do valor global.

Após a verificação da execução dos serviços conforme referência acima, emitiremos o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, necessário como este.

Primavera de Rondônia - RO, 15 de junho de 2022.

CLAUDIR FERREIRA DUARTE
ASSESOR DE ENGENHARIA
Membro da comissão

GILMARCOS JOSE PEREIRA
SECRETARIO DE OBRAS
Membro da comissão

LEANDRO ALVES CASTRO
DIVISAO DE ALMOXARIFADO
Membro da comissão



Proc. 1139/20

Fls. 2.108

Proc. 1139/20

Fls. 2.109

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **E & J SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.421.080/0001-33**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:53:48 do dia 14/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3UG9140622145348

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

Proc. 1139120

Fls. 2109

Proc. 1139120

Fls. 2110


CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial
e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **E&J SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 35.421.080/0001-33, NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 61AC-JKRF-WN14-L29J** ;
- f) Válida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 14/06/2022 13:53:03 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)



Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Proc. 1139120

Fls. 2.110

Proc. 1139120

Fls. 2.111

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **E & J SERVICOS LTDA**
CNPJ: **35.421.080/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:59:16 do dia 08/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2022.

Código de controle da certidão: **0504.8CE2.2B5F.2252**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. 1139120 Página 1 de 1
Fls. 2.185
Proc. 1139120
Fls. 2.112

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E & J SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.421.080/0001-33
Certidão nº: 18275453/2022
Expedição: 08/06/2022, às 10:39:43
Validade: 05/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E & J SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.421.080/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Proc. 1139150Fls. 2.112**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS**Proc. 1139120Fls. 2.113

Certidão Número: **20225300298648**
Código de Controle: **300298648**
Inscrição Estadual: **00000000000000**
CNPJ/CPF:
Nome ou Razão Social:

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade...: **PEDIDO DE INCENTIVOS FISCAIS**
Emitida em.: **08/06/2022 09:40:59**
Validade.....: **06/09/2022**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

Imprimir

Fechar Janela

Voltar

Imprimir

Proc

1139120

Fls.

2.113



Proc

1139120

Fls.

2.114

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 35.421.080/0001-33**Razão Social:** E J SERVICOS LTDA**Endereço:** R DANIELA 3320 / CUNIA / PORTO VELHO / RO / 76825-066

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2022 a 08/07/2022**Certificação Número:** 2022060900253790771709

Informação obtida em 20/06/2022 14:22:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

Proc. 1139/20

Fls. 2114



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Proc. 1139/20

Fls. 2115

Número da Nota

000000000001113/A

Código de Verificação

PDEC8UQUH

Data/Hora da Emissão

15/06/2022 14:04

Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Primavera de Rondônia/RO

Regime de Tributação

MOVIMENTO MENSAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



Nome/Razão Social

E & J SERVIÇOS LTDA

CNPJ

35.421.080/0001-33

Endereço

RUA DANIELA

Número:

3320

Complemento

Bairro

CUNIA

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76825-066

Inscrição Municipal

14238150

Email

mestraservico@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CNPJ/CPF

84723030000116

Endereço

RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA

Número:

1466

Complemento

Bairro

centro

Cidade

PRIMAVERA DE RONDÔNIA

UF

RO

CEP

76976-000

Inscrição Municipal

Email

sempaf@primavera.ro.gov.br

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

007.002 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OITAVA MEDIÇÃO DO CONTRATO N. 039-2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1139-1-2020 SEMAS, TP 008-CPLP-2020, CONVENIO 148-PGE-2020,

BANCO PARA PAGAMENTO

SICOOB - 756

AG: 3325

C 97866-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 30.030,33

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30.030,33	2,00	0,00	600,61	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Primavera de Rondônia/RO.

CERTIFICADO TER RECEBIDO
☒ Serviços Prestados
☒ Material
☒ Outros
Data: 22/06/2022
Processo: 1139/20
Empenho: 100016/2022
Fonte de Recurso: 20140037
Assinatura: [Assinatura]
15/06/2022 14:04:18 1/1