

 BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação FINAL		Medição nº 03	
Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA			Contrato : 018/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 08/05/2026						
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025			Data Base OS : 05/08/2025				Ref. Período : 07/12/2025 a 30/04/2026						
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA			Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00				Vencimento : Conforme o contrato						
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 39.189,52				Saldo Contratual : R\$ 5.232,87						
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.138,54							
1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÕES DE OBRAS C/ SUPORTE E TRAVESSA	M2	8,00	262,18	325,62	2.604,96	100%	0%	0%	2.604,96	-	-	
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	115,86	0,27	0,34	39,39	100%	0%	0%	39,39	-	-	
1.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	65,36	104,64	129,96	8.494,19	20%	80%	0%	1.698,84	6.795,35	-	
										-	-	-	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 24.526,41							
2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO E ENCARREGADO DE OBRAS)	MÊS	3,00	6.582,50	8.175,47	24.526,41	66,00%	28,52%	5,48%	16.187,43	6.994,93	1.344,05	
											-	-	
3.0	INFRAESTRUTURA					R\$ 8.619,44							
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,61	53,09	65,94	172,10	100%	0%	0%	172,10	-	-	
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,75	40,36	50,13	338,38	100%	0%	0%	338,38	-	-	
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	17,02	54,69	67,92	1.156,00	100%	0%	0%	1.156,00	-	-	
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,00	11,33	14,07	703,50	100%	0%	0%	703,50	-	-	
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,00	13,45	16,70	33,40	100%	0%	0%	33,40	-	-	
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,91	708,61	880,09	1.680,97	100%	0%	0%	1.680,97	-	-	
3.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,03	469,66	583,32	1.184,14	100%	0%	0%	1.184,14	-	-	
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,56	40,44	50,23	1.032,73	100%	0%	0%	1.032,73	-	-	
3.9	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM FORN.DE MATERIAL.	M3	24,62	75,81	94,16	2.318,22	100%	0%	0%	2.318,22	-	-	
4.0	SUPERESTRUTURA					R\$ 14.657,35							
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	13,60	76,32	94,79	1.289,14	100%	0%	0%	1.289,14	-	-	
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	14,48	101,15	125,63	1.819,12	100%	0%	0%	1.819,12	-	-	
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	259,00	10,60	13,17	3.411,03	100%	0%	0%	3.411,03	-	-	



 BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação FINAL		Medição nº 03	
Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA			Contrato : 018/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 08/05/2026						
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025			Data Base OS : 05/08/2025		Ref. Período : 07/12/2025 a 30/04/2026								
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA			Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00		Vencimento : Conforme o contrato								
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 39.189,52		Saldo Contratual : R\$ 5.232,87								
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO	
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00	13,45	16,70	1.469,60	100%	0%	0%	1.469,60	-	-	
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,00	11,59	14,39	1.179,98	100%	0%	0%	1.179,98	-	-	
4.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,33	793,22	985,18	3.280,65	100%	0%	0%	3.280,65	-	-	
4.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00	72,90	90,54	1.086,48	100%	0%	0%	1.086,48	-	-	
4.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,00	68,74	85,37	1.024,44	100%	0%	0%	1.024,44	-	-	
4.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	55,73	69,22	96,91	100%	0%	0%	96,91	-	-	
5.0	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 11.725,45							
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	87,18	67,83	84,24	7.344,04	100%	0%	0%	7.344,04	-	-	
5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,74	538,88	669,29	1.164,56	100%	0%	0%	1.164,56	-	-	
5.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,36	594,05	737,81	3.216,85	100%	0%	0%	3.216,85	-	-	
6.0	COBERTURA E FORRO					R\$ 15.964,35							
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	886,34	1.100,83	4.403,32	100%	0%	0%	4.403,32	-	-	
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,24	13,43	16,68	1.271,68	100%	0%	0%	1.271,68	-	-	
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,24	35,35	43,90	3.346,94	100%	0%	0%	3.346,94	-	-	
6.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,80	63,23	78,53	769,59	100%	0%	0%	769,59	-	-	



BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação FINAL		Medição nº 03	
Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA			Contrato : 018/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 08/05/2026						
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025			Data Base OS : 05/08/2025				Ref. Período : 07/12/2025 a 30/04/2026						
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA			Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00				Vencimento : Conforme o contrato						
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 39.189,52				Saldo Contratual : R\$ 5.232,87						
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO	
6.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	71,90	59,04	73,33	5.272,43	0%	65%	35%	-	3.427,08	1.845,35	
6.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	89,68	8,08	10,04	900,39	0%	31%	69%	-	279,12	621,27	
7.0	PISOS E REVESTIMENTOS					R\$ 9.532,36							
7.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	59,64	80,74	100,28	5.980,70	0%	78%	22%	-	4.664,95	1.315,75	
7.2	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	28,36	11,31	14,05	398,46	0%	100%	0%	-	398,46	-	
7.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	2,95	443,13	550,36	1.623,56	100%	0%	0%	1.623,56	-	-	
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,68	733,10	910,50	1.529,64	100%	0%	0%	1.529,64	-	-	
8.0	ESQUADRIAS					R\$ 8.671,58							
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	843,90	1.048,12	1.048,12	0%	100%	0%	-	1.048,12	-	
8.2	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM 4 FOLHAS (M2)	M2	9,60	639,38	794,11	7.623,46	0%	100%	0%	-	7.623,46	-	
9.0	ELETRICAS					R\$ 2.976,38							
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,20	1,91	2,37	128,45	0%	100%	0%	-	128,45	-	
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,80	8,63	10,72	512,42	0%	100%	0%	-	512,42	-	
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	124,10	2,86	3,55	440,56	0%	100%	0%	-	440,56	-	
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,40	4,55	5,65	426,01	0%	100%	0%	-	426,01	-	
9.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,15	47,38	47,38	0%	100%	0%	-	47,38	-	
9.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	26,26	32,61	195,66	0%	100%	0%	-	195,66	-	



 BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										Apropriação FINAL		Medição nº 03	
Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA			Contrato : 018/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 08/05/2026						
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025			Data Base OS : 05/08/2025				Ref. Período : 07/12/2025 a 30/04/2026						
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA			Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00				Vencimento : Conforme o contrato						
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA			Valor desta Medição : 39.189,52				Saldo Contratual : R\$ 5.232,87						
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)			
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO	
9.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,64	49,23	98,46	0%	100%	0%	-	98,46	-	
9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	8,65	10,74	21,48	0%	100%	0%	-	21,48	-	
9.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	45,79	56,86	113,72	0%	100%	0%	-	113,72	-	
9.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	48,68	60,45	60,45	0%	100%	0%	-	60,45	-	
9.11	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	78,02	96,89	290,67	0%	100%	0%	-	290,67	-	



										BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO			Apropriação FINAL		Medição nº 03	
Contratado : MJ ENGENHARIA LTDA				Contrato : 018/2025		BDI 24,20%		Data Medição : 08/05/2026								
Tipo : CONCORRÊNCIA 03/2025				Data Base OS : 05/08/2025		Ref. Período : 07/12/2025 a 30/04/2026										
Objeto : CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA EM QUERENCIA				Valor do Contrato (R\$) : 112.900,00				Vencimento : Conforme o contrato								
Local : QUERENCIA DO NORTE- DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA				Valor desta Medição : 39.189,52				Saldo Contratual : R\$ 5.232,87								
Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	VALOR UN. C/BDI	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)						
							Anterior	No Mês	SALDO	Anterior	No Mês	SALDO				
9.12	DISPOSITIVO DR (In 30 mA) DIN 100 A	UN	1,00	219,03	272,04	272,04	0%	100%	0%	-	272,04	-				
9.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	21,28	26,42	211,36	0%	100%	0%	-	211,36	-				
9.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	126,99	157,72	157,72	0%	100%	0%	-	157,72	-				
10.0	PINTURA					R\$ 5.028,41										
10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	163,02	1,89	2,35	383,10	0%	100%	0%	-	383,10	-				
10.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	73,80	9,23	11,46	845,75	0%	100%	0%	-	845,75	-				
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	89,22	16,18	20,10	1.793,32	0%	100%	0%	-	1.793,32	-				
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	163,02	9,68	12,02	1.959,50	0%	100%	0%	-	1.959,50	-				
10.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,76	7,91	9,82	46,74	0%	0%	100%	-	-	46,74				
11.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA				-	R\$ 59,73										
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	57,99	0,83	1,03	59,73	0%	0%	100%	-	-	59,73				
Observação : 1º MEDIÇÃO R\$ 35.819,45 2º MEDIÇÃO R\$ 32.658,16 R\$ 68.477,61						Total Contratado : 112.900,00		Valor Bruto dos Serviços		R\$ 68.477,61		R\$ 39.189,52	R\$ 5.232,87			
							(-) DESCONTOS									
							% concluído da obra 95,37%		% Nesta medição: 34,71%							
							Valor dos Serviços									
							Valor ISSQN a recolher (DUAM)									
							TOTAL DOS DESCONTOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
							LIQUIDO A PAGAR C/BDI				R\$ 39.189,52					
DE ACORDO :						VALOR POR EXTENSO		TRINTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS								
Responsavel pela Empresa Membro da comissaoMembro da comissaoMembro da comissao																





ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Secretaria Municipal de planejamento SEMPLAN

TERMO DE RECEBIMENTO FINAL

No dia **08 de maio de 2026** em conformidade com a verificação da COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS E MATERIAIS, procedeu-se a vistoria dos serviços objeto do Contrato nº 018/2025 e convenio Estadual n.º 334/2024, Nº Processo 2081-1/2024 que se refere à **CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA DE QUERENCIA DO NORTE, NO DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, e a Firma **MJ ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 22.946.181/0001-86**, ao valor global de **R\$ 112.900,00**(Cento e doze mil e novecentos reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte(SEMEC), cumprindo assim com a implantação do objeto, constatamos a aplicação de parte do material especificado em planilha orçamentária.

Nesta data está sendo realizada a **3ª Medição** referente ao objeto em questão no valor de **R\$ 39.189,52**(Trinta e nove mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondendo a 34,71% nesta medição do serviço executado, representando 95,37% do valor global.

Após a verificação da execução dos serviços conforme referência acima, emitiremos o TERMO DE RECEBIMENTO FINAL, necessário como este.

Primavera de Rondônia - RO, 08 de maio de 2026.

CLAUDIR FERREIRA DUARTE

ASSESOR DE ENGENHARIA

Membro da comissão

DIEGO LOURENÇO

Agente Administrativo (semosp)

Membro da comissão

LEANDRO ALVES CASTRO

Diretor da Divisão de Frotas

Membro da comissão





GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA



OBJETO

CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA ANILTON RIBEIRO

CONTRATO N°

018/2025

CONVÊNIO N° 334/2024

END:

Querencia do Norte

PROC. 2081-1/2024



LOCAL

DISTRITO - PRIMAVERA DE RONDÔNIA

Responsável Técnico
Claudir Ferreira Duarte
CREA: 17598 D/RO

8052026

RELATÓRIO FOTOGRÁFIC





Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha	MEDIÇÃO	08/05/2026

ID:	42008	Processo	Documento
CRC:	303801C8		
Processo:	2-2081/2024		
Usuário:	CLAUDIR FERREIRA DUARTE		
Criação:	08/05/2026 09:33:32	Finalização:	08/05/2026 09:36:00

MD5:	DB8DF0413F8D7AF62E059302A502CBC4
SHA256:	8DC983E7F4B3568E6EE0B9C3B095EF959728AACC7DA8C3F7E3379E7C0C8DAC3A

Súmula/Objeto:

SEGUE PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA	Primavera de Rondônia	RO	08/05/2026 09:33:32
---	-----------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONSTRUÇÃO	08/05/2026 09:33:32
------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 CLAUDIR FERREIRA DUARTE	Assessor de Engenharia	08/05/2026 09:36:12
--	------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

 LEANDRO ALVES CASTRO	Diretor da Divisão da Frota Municipal	08/05/2026 09:40:07
---	---------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

 DIEGO LOURENÇO	AGENTE ADMINISTRATIVO	08/05/2026 09:40:56
---	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/primavera informando o ID 42008 e o CRC 303801C8.