



ESTADO RONDÔNIA
PREFEITURA PRIMAVERA RONDONIA

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 84.723.030/0001-16

Município: PRIMAVERA DE RONDÔNIA

Número D. E. : 503984

Data.: 07/10/2025

Órgão: 04.002 - Secretaria Mun. De Educação, Cultura E Esportes

Classificação: RETENÇÃO DE ISSQN

Valor: 1.253,68

Recurso : 257100000000

Valor: 1.253,68

Valor da D.E.: 1.253,68

Valor Anulado: 0,00

Total : 1.253,68

Credor: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

Inscr. Est.

CNPJ.: 84.723.030/0001-16

Endereço: RUA JONAS ANTONIO DE SOUZA - N° 1466

Cidade: Primavera de Rondônia - RO

Proc. 2031-24

Bairro: Centro

CEP: 76976000

Fls. 641

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo extraorçamentário do período.

Liquidação: 102064

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 07/10/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.253,68

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/10/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.253,68

Recursos: 257100000000

Valor : 1.253,68

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 57461 - 9

Valor : 1.253,68

Ordem de pagamento: Em 08/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recebo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.05
1181901181 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMPR CONST SALAS AU A RIB

AGENCIA: 1181-9 CONTA: 57.461-9

Convenio P MUN PRIMAVERA RONDONIA

Codigo de Barras 81640000012-0 53685402202-0

51206000000-1 03000000011-4

Data do pagamento 08/10/2025

Valor em Dinheiro 1.253,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.253,68

DOCUMENTO: 100803

AUTENTICACAO SISBB: 8.DA5.1D0.921.6D1.CDB

Proc. 2081-24Fls.: 642

Transação efetuada com sucesso por: JI600117 UELITON RICARDO DA SILVA.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
TESOURARIA



Proc 2081-24
Fls.: 643

REMESSA

Nesta data faço remessa destes autos

A: SEMEC

PARA: PROCEDIMENTOS

Larissa Coutinho Pereira
Tessoureira
Mat. nº 1.558/2023
Portaria nº 151/GP/2025

Primavera de Rondônia 08/10/2025

RECEBIMENTO

Nesta data recebi os autos em

Primavera de Rondônia ____/____/____

Ass: _____

Mat. _____



MJ ENGENHARIA

CNPJ: 22.946.181/0001-86

REQUERIMENTO
ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

A;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE
QUERÊNCIA DO NORTE
CONTRATO Nº : 18/2025

MJ ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado estabelecida a Rua Corumbiara 6014 – Beira Rio em Rolim de Moura - RO. Devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.946.181/0001-86, através deste REQUERER, o ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO da obra em questão, haja visto que a obra está em fase de acabamento pintura, lixamento de piso, e limpeza geral, contrato com vencimento para dia 05/11/2025, portanto para a finalização geral do contrato como pagamento, temo de entrega e finalização do processo, necessitando assim prazo de execução de 60 dias conforme contrato inicial.

Sem mais para o momento reiteramos votos de consideração e colocamo-nos á disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.

Atenciosamente:

Rolim de Moura, 30 de outubro de 2025

ALEXANDRO
BUZQUIA
RASTEIRO:619
44440291

Assinado digitalmente por ALEXANDRO
BUZQUIA RASTEIRO:61944440291
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=29056741000176, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=
ALEXANDRO BUZQUIA
RASTEIRO:61944440291
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 15:45:22-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.946.181/0001-86
ALEXANDRO B. RASTEIRO
CPF nº 619.444.402-91

Rua Corumbiara, Nº 6014, Beira Rio, Rolim de Moura – CEP: 76940-000, E-mail





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

REMESSA

Nesta data faço remessa destes autos

À(o): PGM

AUTORIZADO, encaminhe ao setor competente, para tomar providências desde que, esteja dentro das normalidades e respeitando a legalidade vigente.

Ass: _____

GILCLEIA APARECIDA MISS

Port. 006/GP/2025

Primavera de Rondônia,
31/10/2025

Gilcleia Aparecida Miss
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Portaria nº 006/GP/2025

RECEBIMENTO

Nesta data recebi os autos

Do (a) _____

Ass: _____

Primavera de Rondônia, ____/____/____



Proc. _____

Fls. nº _____

**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PROCURADORIA MUNICIPAL**

DESPACHO

A minuta do contrato foi confeccionada e salva na respectiva Pasta Compartilhada do GP, com o nome: *PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Edital de Concorrência Eletrônica nº 03-2025 CONTRATO 18-2025*.

Segue processo com a minuta para numeração, análise e, sendo aprovada, para assinatura.

Primavera de Rondônia/RO, 04 de novembro de 2025.


Wilson Nogueira Junior
OAB/RO 2.917
Procurador Municipal – mat. 1238





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 18/2025

“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA E A EMPRESA MJ ENGENHARIA LIMITADA, NOS TERMOS DA LEI N.º 14.133/2021 E NA FORMA ABAIXO. ”

Aos 04 dias do mês de novembro de 2025, o **MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA**, com sede na Rua Jonas Antônio de Souza, inscrito no CNPJ sob o nº 84.723.030/0001-16, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. LUCAS NUNES DA SILVA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa **MJ ENGENHARIA LIMITADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.946.181/0001-86, com sede na Rua Corumbiara, nº 6014, bairro Beira Rio, na cidade de Rolim de Moura/RO, neste ato representada por seu proprietário, Sr. ALEXANDRO BUZQUIA RASTEIRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 619.444.402-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 18/2025**, de acordo com o **Processo Administrativo nº 2081-1/2024-SEMEC** licitado através do **Edital de Concorrência Eletrônica nº 03/2025**, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução.

§1º o Prazo de **vigência** fica prorrogado por mais **120 (cento e vinte)** dias, a contar da data do primeiro vencimento (30/11/2025), cláusula sétima, item 7.4 do contrato originário;

§2º Prorroga-se o prazo para a **execução em 60 (sessenta) dias**, conforme cláusula sétima, item 7.5 do contrato originário

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica mantido o valor original referente a execução e prestação do serviço contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - As demais condições do Contrato serão mantidas no presente Termo Aditivo, de acordo com a legislação pertinente e que não contrariem o interesse público.

LUCAS NUNES
DA
SILVA:009486692
92

Assinado de forma digital
por LUCAS NUNES DA
SILVA:009486692
Data: 2025.11.05
10:00:38 -0300





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMEC

Para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou casos omissos resultantes do presente Contrato fica eleito o foro da Comarca de Pimenta Bueno, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

LUCAS NUNES DA SILVA:00948669292 Assinado de forma digital por LUCAS NUNES DA SILVA:00948669292
Dados: 2025.11.05 15:00:47 -04'00'
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRO BUZQUIA RASTEIRO:6194440291
Assinado digitalmente por ALEXANDRO BUZQUIA RASTEIRO:6194440291
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI, CN=ALEXANDRO BUZQUIA RASTEIRO:6194440291
Múltipla v5, OU=29056741000178, OU=Presencial, OU=Certificado PE AT, C11+
ALEXANDRO BUZQUIA RASTEIRO:6194440291
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.05 10:46:37 C&DT
Foxit Reader Versão: 2025.2.1

MJENGENHARIA LIMITADA
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____ 2. _____
CPF nº. _____ CPF nº. _____



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2025

Processo Administrativo: 2081-1/2024

Concorrência Eletrônica nº 03/2025

Contratante:Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, CNPJ: 84.723.030.0001-16.**Contratado:**MJ ENGENHARIA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.946.181/0001-86, com sede na Rua Corumbiara, nº 6014, bairro Beira Rio, na cidade de Rolim de Moura/RO.**Objeto:**a CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE. Com Valor Global de R\$ 112.900,00 (cento e doze mil e novecentos reais). Prazo de vigência: fica prorrogado por mais **120 (cento e vinte)** dias, a contar da data do primeiro vencimento (30/11/2025), cláusula sétima, item 7.4 do contrato originário

LUCAS NUNES SILVA
Prefeito

Publicado por:
Cesar Siqueira de Lara
Código Identificador:4CC78A3F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 06/11/2025. Edição 4104
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
GESTÃO DE CONTRATO



DESPACHO

Processo nº 2081/2024

Contrato nº 18/2025

Para: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

A Senhora Secretária Gilcleia Aparecida Miss,

Informo que fora recolhida as assinaturas do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 18/2025, conseguinte a devida publicação do Extrato do referido Termo no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – AROM e também realizado o cadastro da rescisão no sistema utilizado por este Órgão Público (BETHA CLOUD).

Sem mais para o momento, nesta data remeto os autos à secretaria de origem (SEMAF).

Primavera de Rondônia/RO, em 25 de novembro de 2025.


Larissa Coutinho Pereira
Gestora de Contrato





REQUERIMENTO **MEDIÇÃO**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE

CONTRATO Nº : 018/2025

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

MJ ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado estabelecida a Rua Corumbiara 6014 – Beira Rio em Rolim de Moura - RO. Devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.946.181/0001-86, através deste REQUERER, a **MEDIÇÃO**, da obra em questão. E segue anexo conta bancário para referido pagamento

Banco: CAIXA ECONÔMICA

Agência: 2755 OP: 003 Conta corrente nº: 2542-4

Sem mais para o momento reiteramos votos de consideração e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.

Atenciosamente:

Rolim de Moura, 28 de novembro de 2025

MJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.946.181/0001-86
ALEXANDRO B. RASTEIRO
CPF nº 619.444.402-91

Rua Corumbiara, Nº 6014, Beira Rio, Rolim de Moura – CEP: 76940-000, E-mail





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTON RIBEIRO
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

B.D.I.: 24,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	%	TOTAL	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.138,54		4.343,19		5.192,61
1.1	COM-002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÕES DE OBRAS C/ SUPORTE E TRAVESSA	PRÓPRIA	M²	8,00	325,62	2.604,96	100%	2.604,96	100%	2.604,96
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	115,86	0,34	39,39	100%	39,39	100%	39,39
1.3	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	65,36	129,96	8.494,19	20%	1.698,84	30%	2.548,26
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						24.526,41		8.093,72		8.093,72
2.1	COM-001	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS) (MÊS)	PRÓPRIA	MÊS	3,00	8.175,47	24.526,41	33,00%	8.093,72	33%	8.093,72
3	INFRA ESTRUTURA						8.619,44		8.619,44		-
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	2,61	65,94	172,10	100%	172,10		-
3.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	6,75	50,13	338,38	100%	338,38		-
3.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	17,02	67,92	1.156,00	100%	1.156,00		-
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	50,00	14,07	703,50	100%	703,50		-
3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,00	16,70	33,40	100%	33,40		-
3.6	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	1,91	880,09	1.680,97	100%	1.680,97		-
3.7	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	2,03	583,32	1.184,14	100%	1.184,14		-
3.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	20,56	50,23	1.032,73	100%	1.032,73		-
3.9	COM-023	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM FORN.DE MATERIAL.	SINAPI	M3	24,62	94,16	2.318,22	100%	2.318,22		-





Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA n.º 17641 D/RO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTON RIBEIRO


LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

B.D.I.: 24,20%

								ACUMULADO		2º MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	%	TOTAL	%	TOTAL
4	SUPER ESTRUTURA						14.657,35		9.255,07		5.402,29
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	13,60	94,79	1.289,14	50%	644,57	50%	644,57
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,48	125,63	1.819,12	50%	909,56	50%	909,56
4.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	259,00	13,17	3.411,03	100%	3.411,03		-
4.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	88,00	16,70	1.469,60	100%	1.469,60		-
4.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	82,00	14,39	1.179,98	100%	1.179,98		-
4.6	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,33	985,18	3.280,65	50%	1.640,33	50%	1.640,33
4.7	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	12,00	90,54	1.086,48		-	100%	1.086,48
4.8	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	12,00	85,37	1.024,44		-	100%	1.024,44
4.9	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,40	69,22	96,91		-	100%	96,91
5	PAREDES E PAINEIS						11.725,45		5.508,03		6.217,42
5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	87,18	84,24	7.344,04	75%	5.508,03	25%	1.836,01
5.2	87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,74	669,29	1.164,56		-	100%	1.164,56
5.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	4,36	737,81	3.216,85		-	100%	3.216,85





Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA nº 17641 D/RO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTON RIBEIRO

LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

B.D.I.: 24,20%

								ACUMULADO		2ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	%	TOTAL	%	TOTAL
6	COBERTURA E FORRO						15.964,35		-		9.791,53
6.1	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	4,00	1.100,83	4.403,32		-	100%	4.403,32
6.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	76,24	16,68	1.271,68		-	100%	1.271,68
6.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	76,24	43,90	3.346,94		-	100%	3.346,94
6.4	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	9,80	78,53	769,59		-	100%	769,59
6.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	71,90	73,33	5.272,43		-		-
6.6	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	M	89,68	10,04	900,39		-		-
7	PISO E REVESTIMENTO						9.532,36		-		3.153,20
7.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	59,64	100,28	5.980,70		-		-
7.2	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	SINAPI	M	28,36	14,05	398,46		-		-
7.3	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	2,95	550,36	1.623,56		-	100%	1.623,56
7.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	1,68	910,50	1.529,64		-	100%	1.529,64




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTON RIBEIRO
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

B.D.I.: 24,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	%	TOTAL	%	TOTAL
8	ESQUADRIAS						8.671,58		-		-
8.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	1.048,12	1.048,12		-		-
8.2	COM-09	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM 4 FOLHAS (M2)	PRÓPRIA	M2	9,60	794,11	7.623,46		-		-
9	ELETRICA						2.976,38		-		-
9.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	54,20	2,37	128,45		-		-
9.2	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	47,80	10,72	512,42		-		-
9.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	124,10	3,55	440,56		-		-
9.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	75,40	5,65	426,01		-		-
9.5	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	47,38	47,38		-		-
9.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	32,61	195,66		-		-
9.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	49,23	98,46		-		-
9.8	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	10,74	21,48		-		-
9.9	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	56,86	113,72		-		-
9.10	96665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	60,45	60,45		-		-
9.11	COM-004	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	3,00	96,89	290,67		-		-
9.12	COM-024	DISPOSITIVO DR (In 30 mA) DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00	272,04	272,04		-		-
9.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	8,00	26,42	211,36		-		-
9.14	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	157,72	157,72		-		-
10	PINTURA						5.028,41		-		-
10.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	163,02	2,35	383,10		-		-





Visto do Responsável Técnico
Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA nº 17641 D/RO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTON RIBEIRO
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

B.D.I.: 24,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO		2º MEDIÇÃO	
								%	TOTAL	%	TOTAL
10.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	73,80	11,46	845,75		-		-
10.3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	89,22	20,10	1.793,32		-		-
10.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	163,02	12,02	1.959,50		-		-
10.5	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	4,76	9,82	46,74		-		-
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA						59,73		-		-
11.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	57,99	1,03	59,73		-		-
TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS							VALOR BDI TOTAL:	R\$	27.321,80	8.668,30	9.159,88
							VALOR S/BDI	R\$	85.578,20	27.151,14	28.690,88
							VALOR TOTAL C/BDI:	R\$	112.900,00	35.819,44	37.850,76



REGISTRO FOTOGRÁFICO


OBRA: SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE

CONTRATO Nº: 018/2025


RELATÓRIO REALIZADO ATÉ:

28/11/2025


PERÍODO LÍQUIDO: 21/10/2025 A 28/11/2025




Atividade Realizada:	CONTRA PISO




Atividade Realizada:	REBOCO




Atividade Realizada:	ALVENARIA/REBOCO



Atividade Realizada:	ALVENARIA/REBOCO



Atividade Realizada:	COBERTURA



Atividade Realizada:	ALVENARIA/REBOCO

RESP. TÉCNICO EMPRESA

RESP. TÉCNICO FISCAL



REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA: SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE

CONTRATO Nº: 018/2025

RELATORIO REALIZADO ATÉ:


28/11/2025

PERÍODO LÍQUIDO: 21/10/2025 A 28/11/2025




Atividade Realizada:

COBERTURA




Atividade Realizada:

ALVENARIA/REBOCO




Atividade Realizada:

ALVENARIA/REBOCO




Atividade Realizada:

COBERTURA



Atividade Realizada:

ALVENARIA/REBOCO



Atividade Realizada:

COBERTURA

RESP. TÉCNICO EMPRESA

RESP. TÉCNICO FISCAL





MJ ENGENHARIA

CNPJ: 22.946.181/0001-86

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

OBRA:	SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE
CONTRATO	018/2025

DATA	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	FLS
21/10/2025	☒ PRATICÁVEL	
D S I Q Q S S	☐ IMPRATICÁVEL	

MÃO DE OBRA			EQUIPAMENTOS		
ENG. CIVIL	1	MOTORISTA	CARRINHO DE MÃO	2	ROLO
ENCARREGADO		AUXILIAR	BETONEIRA	1	ESCADA
PEDREIRO		APONTADOR	SERRA ELÉTRICA	2	LIXADEIRA
SERVENTE		PINTOR	MARTELOS	3	ANDAIME
ARMADOR			PÁ	2	
ENCANADOR			ENXADA	2	
ELETRICISTA			ENXADÃO	2	

SERVIÇOS (CONFORME PLANILHA)	QUANT. EXER	UNIT
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		

OBSERVAÇÃO: NO PERIODO QUE COMPREENDE 21/09/2025 A 21/10/2025, NÃO HOUE EXPEDIENTE, AGUARDANDO MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL ATÉ O LOCAL.

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA n.º 17641 D/RO

RESP. TÉCN. DA CONTRATANTE





MJ ENGENHARIA

CNPJ: 22.946.181/0001-86

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

OBRA:	SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE
CONTRATO	018/2025

DATA	CONDICÕES CLIMÁTICAS	FLS
22/10/2025	☒ PRATICÁVEL	
☐ D ☐ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S	☐ IMPRATICÁVEL	

MÃO DE OBRA			EQUIPAMENTOS		
ENG. CIVIL	1	MOTORISTA		CARRINHO DE MÃO	
ENCARREGADO		AUXILIAR		BETONEIRA	
PEDREIRO		APONTADOR		SERRA ELÉTRICA	
SERVENTE		PINTOR		*	
ARMADOR				PÁ	
ENCANADOR				ENXADA	
ELETRICISTA				ENXADÃO	

SERVIÇOS (CONFORME PLANILHA)	QUANT. EXER	UNIT
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		

--

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA n.º 17641 D/RQ

RESP. TÊC. DA CONTRATANTE





OBRA:	<u>SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE</u>
CONTRATO	<u>018/2025</u>

DATA	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		FLS
23/10/2025	X	PRATICÁVEL	
D S T Q <u>Q</u> S S		IMPRATICÁVEL	

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS			
ENG. CIVIL	1	MOTORISTA		CARRINHO DE MÃO		ROLO	
ENCARREGADO		AUXILIAR		BETONEIRA		ESCADA	
PEDREIRO		APONTADOR		SERRA ELETRICA		LIXADEIRA	
SERVENTE		PINTOR		MARTELOS		ANDAIME	
ARMADOR				PÁ			
ENCANADOR				ENXADA			
ELETRICISTA				ENXADÃO			

[illegible]

Eng.^o Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA n.º 17641 D/RO

RESP. TÊC. DA CONTRATANTE





MJ ENGENHARIA

CNPJ: 22.946.181/0001-86

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

OBRA:	SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE
CONTRATO	018/2025

DATA	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	FLS
24/10/2025	☒ PRATICÁVEL	
☐ D ☐ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S	☐ IMPRATICÁVEL	

MÃO DE OBRA			EQUIPAMENTOS		
ENG. CIVIL	1	MOTORISTA	CARRINHO DE MÃO		ROLO
ENCARREGADO		AUXILIAR	BETONEIRA		ESCADA
PEDREIRO		APONTADOR	SERRA ELETRICA		LIXADEIRA
SERVENTE		PINTOR	MARTELOS		ANDAIME
ARMADOR			PÁ		
ENCANADOR			ENXADA		
ELETRICISTA			ENXADÃO		

SERVIÇOS (CONFORME PLANILHA)	QUANT. EXER	UNIT
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
* EXECUÇÃO DE ALVENARIA		

--

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA n.º 17641 D/RO

RESP. TÉC. DA CONTRATANTE





MJ ENGENHARIA

CNPJ: 22.946.181/0001-86

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

OBRA:	SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE
CONTRATO	018/2025

DATA	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	FLS
25/10/2025	☐ PRATICÁVEL	
D S T Q Q S S	☒ IMPRATICÁVEL	

MÃO DE OBRA			EQUIPAMENTOS		
ENG. CIVIL	MOTORISTA		CARRINHO DE MÃO		ROLO
ENCARREGADO	AUXILIAR		BETONEIRA		ESCADA
PEDREIRO	APONTADOR		SERRA ELÉTRICA		LIXADEIRA
SERVENTE	PINTOR		MARTELOS		ANDAIME
ARMADOR			PÁ		
ENCANADOR			ENXADA		
ELETRICISTA			ENXADÃO		

SERVIÇOS (CONFORME PLANILHA)	QUANT. EXER	UNIT
SABADO FOLGA		
SABADO FOLGA		
SABADO FOLGA		
SABADO FOLGA		
SABADO FOLGA		

OBSERVAÇÃO:

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA n.º 17641 D/RO

RESP. TÉCN. DA CONTRATANTE





MJ ENGENHARIA

CNPJ: 22.946.181/0001-86

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

OBRA:	SALAS DE AULA NA ESCOLA AMILTON RIBEIRO NO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE
CONTRATO	018/2025

DATA	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	FLS
26/10/2025	☐ PRATICÁVEL	
☒ D ☐ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S	☒ IMPRATICÁVEL	

MÃO DE OBRA			EQUIPAMENTOS		
ENG. CIVIL		MOTORISTA		CARRINHO DE MÃO	
ENCARREGADO		AUXILIAR		BETONEIRA	
PEDREIRO		APONTADOR		SERRA ELÉTRICA	
SERVENTE		PINTOR		MARTELOS	
ARMADOR				PÁ	
ENCANADOR				ENXADA	
ELETRICISTA				ENXADÃO	

SERVIÇOS (CONFORME PLANILHA)	QUANT. EXER	UNIT
DOMINGO FOLGA		
DOMINGO FOLGA		
DOMINGO FOLGA		
DOMINGO FOLGA		
DOMINGO FOLGA		

OBSERVAÇÃO:

Visto do Responsável Técnico

Eng.º Civil Alexandre B. Rasteiro
CREA n.º 17641 D/RO

RESP. TÊC. DA CONTRATANTE





Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Documentos Migrados (Processos Físico)		Fls. 676-700		17/03/2026	
ID:	31926	Processo		Documento	
CRC:	4DCF4DEB				
Processo:	2-2081/2024				
Usuário:	IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA				
Criação:	17/03/2026 20:52:42 Finalização: 17/03/2026 20:52:42				
MD5:	CF19135BD0E9DE14403CB97492959D77				
SHA256:	D12275CCBAF01B9E4A2DA21269EF0BA687850812661226BC6AE2CF6D9D9051B4				
Súmula/Objeto:					
mig4ração de processo					
INTERESSADOS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA		Primavera de Rondônia		RO	17/03/2026 20:52:42
ASSUNTOS					
CONSTRUÇÃO				17/03/2026 20:52:42	

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/primavera informando o ID 31926 e o CRC 4DCF4DEB.