



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

ART. EXECUÇÃO Nº 2320268500492309

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2026

CONTRATO Nº. 34/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 144/2026

CONVÊNIO Nº. TERMO DE COMPROMISSO Nº 974180/2025 – OPERAÇÃO 1100564-23 – PROGRAMA MORADIA DIGNA.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA - FNHIS SUB 50.

LOCAL: AV. JANIO QUADROS, ESQ. C/ RUA DAZINHO NERES FRANCISCO, QDR 41 -CENTRO
CIDADE: PRIMAVERA DE RONDÔNIA **ESTADO:** RONDÔNIA

LIVRO Nº 003/2026 – MEDIÇÃO Nº. 03

PERÍODO DE: 23/07/2026 A 11/09/2026

Jonas P. de Souza -
Sócio Administrador
-CPF: 727.070.112-15

Assinado de forma digital por
Jonas P. de Souza - Sócio
Administrador -CPF:
727.070.112-15
Dados: 2026.09.14 11:37:44
-04'00'

JONAS PEREIRA DE SOUZA
Sócio Administrador.
CPF: 727.070.112 – 15

TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA
DE SOUZA (Engª Civil e Engª
Seg. do Trabalho - CREA
16160 D/RO).

Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Engª Civil e Engª Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Dados: 2026.09.14 11:35:46 -04'00'

TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Engª. Civil e Engª Seg. do trabalho
CREA 16160 D/RO

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 02****Concorrência Eletrônica nº.** 001/2026**Contrato nº** 34/2026**Proc. Adm. nº.** 144/2026**Art. Execução nº** 2320268500492309-CREA/RO**Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias**Convênio nº.** Termo Compromisso nº 974180/2025 – Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:****Manhã [X]****Tarde [X]****Noite []**

Bom [X]

Bom [X]

Bom []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro			Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador			Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data: 23/07/2026 a 26/07/2026**

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES: ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024; COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJÉ SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

OBS:

25/07/2026 - Sábado

26/07/2026 - Domingo

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**

TISSIANE VIANA DE
OLIVEIRA DE SOUZA
(Engª Civil e Engª Seg.
do Trabalho - CREA
16160 D/RO).

Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Engª Civil e Engª Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Dados: 2026.09.14 11:36:06 -04'00'

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 03****Concorrência Eletrônica nº. 001/2026****Contrato nº 34/2026****Proc. Adm. nº. 144/2026****Art. Execução nº 2320268500492309-CREA/RO****Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias**Convênio nº.** Termo Compromisso nº 974180/2025 – Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:****Manhã [X]****Tarde [X]****Noite []**

Bom [X]

Bom [X]

Bom []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro			Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador			Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data: 27/07/2026 a 02/08/2026**

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES: CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021; LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

OBS:

01/08/2026 – Sábado

02/08/2026 - Domingo

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**TISSIANE VIANA DE
OLIVEIRA DE SOUZA
(Engº Civil e Engº Seg.
do Trabalho - CREA
16160 D/RO).Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Engº Civil e Engº Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Dados: 2026.08.14 11:36:06 -0400

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 04****Concorrência Eletrônica nº. 001/2026**
Contrato nº 34/2026
Proc. Adm. nº. 144/2026
Art. Execução nº 2320268500492309-CREA/RO**Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias
Convênio nº. Termo Compromisso nº 974180/2025 – Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:**

Manhã [X]	Tarde [X]	Noite []
Bom [X]	Bom [X]	Bom []
Chuva Fraca []	Chuva Fraca []	Chuva Fraca []
Chuva Forte []	Chuva Forte []	Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro	X		Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador	X		Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data: 03/08/2026 a 09/08/2026**

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021; ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS:

08/08/2026 – Sábado

09/08/2026 - Domingo

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**

TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
(Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho - CREA 16160 D/RO).

Assinado de forma digital por:
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA (Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Data: 2026.08.14 11:36:06 -04'00'

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 05****Concorrência Eletrônica nº.** 001/2026
Contrato nº 34/2026
Proc. Adm. nº. 144/2026
Art. Execução nº 2320268500492309-CREA/RO**Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias
Convênio nº. Termo Compromisso nº 974180/2025 –
Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:****Manhã [X]****Tarde [X]****Noite []**

Bom [X]

Bom [X]

Bom []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro	X		Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador	X		Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data:** 10/08/2026 a 16/08/2026

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022; ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS:

15/08/2026 – Sábado

16/08/2026 - Domingo

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**TISSIANE VIANA DE
OLIVEIRA DE SOUZA
(Engª Civil e Engª Seg.
do Trabalho - CREA
16160 D/RO).Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Engª Civil e Engª Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Dados: 2026.09.14 11:36:06 -04'00'

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 06****Concorrência Eletrônica nº.** 001/2026
Contrato nº 34/2026
Proc. Adm. nº. 144/2026
Art. Execução nº 2320268500492309-CREA/RO**Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias
Convênio nº. Termo Compromisso nº 974180/2025 – Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:**

Manhã [X]	Tarde [X]	Noite []
Bom [X]	Bom [X]	Bom []
Chuva Fraca []	Chuva Fraca []	Chuva Fraca []
Chuva Forte []	Chuva Forte []	Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro			Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador			Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data:** 17/08/2026 a 23/08/2026

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES: CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021; REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

OBS:

22/08/2026 – Sábado

23/08/2026 - Domingo

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**TISSIANE VIANA DE
OLIVEIRA DE SOUZA
(Engº Civil e Engº Seg.
do Trabalho - CREA
16160 D/RO).Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Engº Civil e Engº Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Data: 2026.08.14 11:36:06 -0400'

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 07****Concorrência Eletrônica nº.** 001/2026
Contrato nº 34/2026
Proc. Adm. nº. 144/2026
Art. Execução nº 2320268500492309-CREA/RO**Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias
Convênio nº. Termo Compromisso nº 974180/2025 – Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:**

Manhã [X]	Tarde [X]	Noite []
Bom [X]	Bom [X]	Bom []
Chuva Fraca []	Chuva Fraca []	Chuva Fraca []
Chuva Forte []	Chuva Forte []	Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro			Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador			Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data:** 24/08/2026 a 30/08/2026

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES: VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

OBS:

29/08/2026 – Sábado

30/08/2026 - Domingo

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**

TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
(Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho - CREA 16160 D/RO).

Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA (Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Dados: 2026.09.14 11:36:06 -0400'

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 08****Concorrência Eletrônica nº.** 001/2026
Contrato nº 34/2026
Proc. Adm. nº. 144/2026
Art. Execução nº 2320268500492309-CREA/RO**Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias
Convênio nº. Termo Compromisso nº 974180/2025 – Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:****Manhã [X]****Tarde [X]****Noite []**

Bom [X]

Bom [X]

Bom []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Fraca []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro			Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador			Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data:** 31/08/2026 a 06/09/2026

INÍCIO DOS SERVIÇOS DE PAREDES E PAINÉIS: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021; VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

OBS:

05/09/2026 – Sábado

06/09/2026 - Domingo

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**TISSIANE VIANA DE
OLIVEIRA DE SOUZA
(Engº Civil e Engº Seg.
do Trabalho - CREA
16160 D/RO).
Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Engº Civil e Engº Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Data: 2026.09.14 11:36:06 -04'00'

**CONTRATANTE****CONTRATADA****DIÁRIO DE OBRAS RELATÓRIO SEMANAL****OBRA:** Construção de Unidades Habitacionais no Município de Primavera de Rondônia – RO.**Página nº. 09****Concorrência Eletrônica nº.** 001/2026
Contrato nº 34/2026
Proc. Adm. nº. 144/2026
Art. Execução nº 2320268500492309-CREA/RO**Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias
Convênio nº. Termo Compromisso nº 974180/2025 – Operação 1100564-23 –Programa Moradia Digna.**Horário de Trabalho:** 08:00 as 12:00 - 14:00 as 18:00 Seg. a Sex - **Tempo/Clima:**

Manhã [X]	Tarde [X]	Noite []
Bom [X]	Bom [X]	Bom []
Chuva Fraca []	Chuva Fraca []	Chuva Fraca []
Chuva Forte []	Chuva Forte []	Chuva Forte []

PESSOAL

Descrição	Sim	Não	Descrição	Sim	não
Engenheiro civil	X		Almoxarife/Apontador		
Mestre de Obras/Encarregado	X		Serralheiro		
Carpinteiro			Eletricista		
Pedreiro	X		Pintor		
Armador			Vidraceiro		
Servente	X		Gesseiro		

SERVIÇOS EXECUTADOS**Período data:** 07/09/2026 a 11/09/2026

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAREDES E PAINÉIS: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

OBS:

07/09/2026 – Feriado

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**Visto Fiscalização Contratante****Visto Responsável Técnico Contratada:**TISSIANE VIANA DE
OLIVEIRA DE SOUZA
(Engº Civil e Engº Seg. do Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Engº Civil e Engº Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Data: 2026.09.14 11:36:06 -04'00'



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 003/2026

Prezados Senhores,

Encaminhamos a esta COMISSÃO, nossa **Diário de Obra**, devidamente enumerada acima de **01 a 10**, totalizando assim **10** páginas, inclusive com este Termo de Encerramento.

Atenciosamente,

Primavera de Rondônia/RO, 14 de setembro de 2026.

CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Jonas P. de Souza -
Sócio Administrador
-CPF: 727.070.112-15

Assinado de forma digital por
Jonas P. de Souza - Sócio
Administrador -CPF:
727.070.112-15
Dados: 2026.09.14 11:37:30 -04'00'

JONAS PEREIRA DE SOUZA
Sócio Administrador.
CPF: 727.070.112 – 15

TISSIANE VIANA DE
OLIVEIRA DE SOUZA (Eng^a
Civil e Eng^a Seg. do Trabalho
- CREA 16160 D/RO).

Assinado de forma digital por
TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE
SOUZA (Eng^a Civil e Eng^a Seg. do
Trabalho - CREA 16160 D/RO).
Dados: 2026.09.14 11:37:08 -04'00'

TISSIANE VIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Eng^a. Civil e Eng^a Seg. do trabalho
CREA 16160 D/RO